

Утверждаю:
Председатель
Контрольно-счетной палаты
МР «Нерюнгринский район»



Ю.С. Гнилицкая
2024 года

Отчет

по результатам контрольного мероприятия: «Проверка целевого использования средств, направленных из бюджета Нерюнгринского района на проведение текущего ремонта кровли гаражей 1, 2, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская (территория МБОУ СОШ № 15), на проведение ремонтных работ железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной станции Золотинка, в том числе аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»

07 ноября 2024 года

г. Нерюнгри

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального района «Нерюнгринский район» контрольной группой в составе:

- председатель Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» Ю.С. Гнилицкая;
- аудитор Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» Н.И. Галка

проведено контрольное мероприятие: «Проверка целевого использования средств, направленных из бюджета Нерюнгринского района на проведение текущего ремонта кровли гаражей 1, 2, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская (территория МБОУ СОШ № 15), на проведение ремонтных работ железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной станции Золотинка, в том числе аудит в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»».

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Нерюнгринский район» на 2024 год.

Цель контрольного мероприятия: оценка законности, эффективности и результативности использования бюджетных средств, выделенных из бюджета Нерюнгринского района на проведение текущего ремонта кровли гаражей 1, 2, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская (территория МБОУ СОШ № 15), на проведение ремонтных работ железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной станции Золотинка.

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты, бухгалтерские и иные распорядительные документы, обосновывающие операции со средствами, выделенными на проведение текущих ремонтов, контракты, договоры, соглашения, платежные и иные документы, содержащие информацию о фактах, подлежащих проверке.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года.

Перечень проверенных учреждений: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (далее - КЗиИО).

Акт проверки подписан КЗиИО без разногласий.

В ходе проверки документы предоставлялись не в полном объеме, по письменным и устным запросам.

I. Краткая характеристика объекта проверки: Комитет является муниципальным казенным учреждением, наделенным правами юридического лица и от своего имени может иметь в собственности, в оперативном управлении, обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, счета в финансовом органе, осуществляющем казначейское исполнение бюджета муниципального района, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), Федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законами Республики Саха (Якутия), Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Нерюнгринский район» и Положением о Комитете земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов Республики Саха (Якутия) от 24.11.2011 № 5-31 (далее Положение о КЗиИО).

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (далее- КЗиИО) является территориальным функциональным подразделением Нерюнгринской районной администрации, подотчетен главе муниципального образования «Нерюнгринский район». Создан решением № 6 от 17.01.2003 года первой сессией муниципального Совета муниципального образования «Нерюнгринский район». Является администратором доходов бюджета. Самостоятельно (как уполномоченный орган) осуществляет от имени муниципального образования «Нерюнгринский район» управление и распоряжение имуществом.

Официальное наименование учреждения:

Полное наименование - Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района;

Сокращенное наименование - КЗиИО.

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение.

Тип - казенное учреждение.

Место нахождения Учреждения:

Юридический адрес: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.

Фактический адрес: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.

КЗиИО обладает правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. Указанные права реализуются КЗиИО в пределах его компетенции, в рамках реализации стоящих перед КЗиИО задач, осуществления им своих функций и полномочий, подотчетности и подконтрольности КЗиИО. Имущество КЗиИО составляют закрепленные за ним основные и оборотные средства, а также финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоятельном балансе. КЗиИО является собственником долей в уставном капитале и акций хозяйственных обществ, образованных им. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется за счет средств бюджета Нерюнгринского района. Имеет подведомственное учреждение Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района» (далее - МКУ «УМСиЗ»). Финансирование программ и мероприятий, направленных на развитие муниципального имущества, включается в смету финансирования КЗиИО и осуществляется за счет средств бюджета муниципального района.

В проверяемом периоде председателем КЗиИО назначена Савельева Татьяна Юрьевна согласно распоряжения Нерюнгринской районной администрации от 06.05.2022 № 79-л.

Бухгалтерский учет возложен на муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района» в соответствии с соглашением

б/н от 31.07.2020 г. о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового, статистического учета, финансово-экономического обеспечения.

В период проведения проверки постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1799 от 13.09.2024 г. принято решение о ликвидации казенного учреждения Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района.

II. Проверкой установлено следующее:

1. Анализ объемов бюджетных ассигнований и расходов, направленных на проведение работ по текущему ремонту кровли гаражей 1, 2, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская (территория МБОУ СОШ № 15), на проведение ремонтных работ железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной станции Золотинка показал:

1.1. Представленные на проверку выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости (гаражи № 1,2 и железнодорожный тупик, имеющие разные кадастровые номера), содержат аналогичный № КУВИ-001/2024-153275850 от 06.06.2024 года.

1.2. В предоставленной выписке из реестра муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» № 111000646 от 20.09.2024 года на объект – земельный участок под ж/д тупик не верно указан кадастровый номер земельного участка.

1.3. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости № КУВИ-001/2024-153275850 от 06.06.2024 года, а также выписке из реестра муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» № 111000663 от 05.06.2024 года на объект – железнодорожный тупик п. Золотинка на праве хозяйственного ведения принадлежит правообладателю – МУП МО «НР» «МУП» согласно регистрационного номера 14:19:000000:4121-14/119/2022-3 от 29.09.2022 г.

В ходе проверки установлено, согласно постановлению Нерюнгринской районной администрации от 18.03.2022 г. № 409 (на основании передаточного акта б/н от 18.03.2022 г.) в целях эффективного использования муниципального имущества в МУП МО НР «МУП» на праве хозяйственного ведения передано имущество - Железнодорожный тупик, расположенный по адресу: РС(Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной ст. Золотинка (ж/д тупик), протяженность 415,0 м., кадастровый номер 14:19:000000:4121, балансовая стоимость 4,00 тыс. рублей.

Согласно постановлению Нерюнгринской районной администрации от 04.07.2022 г. № 1220 на основании обращения МУП МО НР «МУП» от 01.07.2022 г. № 210 из хозяйственного ведения МУП МО НР «МУП» вышеуказанное имущество изъято и передано в казну муниципального образования «Нерюнгринский район». Акт приема-передачи к постановлению от 04.07.2022 г. № 1220 **отсутствует** (на проверку не представлен).

Далее согласно постановлению Нерюнгринской районной администрации от 20.09.2022 г. № 1715 (на основании передаточного акта б/н от 20.09.2022 г.) в целях эффективного использования муниципального имущества снова на баланс МУП МО НР «МУП» на праве хозяйственного ведения передано имущество - Железнодорожный тупик, расположенный по адресу: РС(Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной ст. Золотинка (ж/д тупик), протяженность 415,0 м., кадастровый номер 14:19:000000:4121, балансовая стоимость 4,00 тыс. рублей.

Необходимо отметить, на основании пункта 3. статьи 18. Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» движимым и недвижимым имуществом государственное или муниципальное предприятие распоряжается только в пределах, не лишающих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом такого предприятия.

В пункте 1. статьи 20. Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» установлены права собственника имущества унитарного предприятия. Право изымать излишнее, неиспользуемое или используемое не по

назначению имущество для собственника унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, в Федеральном законе № 161-ФЗ **не закреплено**.

С учетом положений статьи 295., пункта 2. статьи 296. и пункта 3. статьи 299. Гражданского Кодекса РФ изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества допускается только в отношении имущества, закрепленного за казенным предприятием или учреждением на праве оперативного управления.

Добровольный отказ унитарного предприятия от имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, не допускается в силу положений пункта 3. статьи 18. Федерального закона № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», который прямо обязывает предприятие распоряжаться своим имуществом только в пределах, не лишаящих его возможности осуществлять деятельность, цели, предмет, виды которой определены уставом.

В пункте 5. Постановления Пленума ВС РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 разъяснено: поскольку в федеральном законе, в частности в статье 295 ГК РФ, определяющей права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении, не предусмотрено иное, собственник, передав во владение унитарному предприятию имущество, не вправе распоряжаться таким имуществом независимо от наличия или отсутствия согласия такого предприятия.

Собственник (уполномоченный им орган) не наделен правом изымать, передавать в аренду либо иным образом распоряжаться имуществом, находящимся в хозяйственном ведении государственного (муниципального) предприятия.

В случае изъятия имущества из хозяйственного ведения МУП МО «НР» «МУП», повторная передача данного имущества в хозяйственное ведение в МУП МО «НР» «МУП» не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, изъятие муниципального имущества КЗиИО из хозяйственного ведения является **неправомерным**.

Проверкой установлено, в период изъятия указанного имущества в казну между МУП МО «НР» «МУП» и КЗиИО был заключен муниципальный контракт 0816300017022000154 от 16.08.2022 года на ремонт Железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС(Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной ст. Золотинка (ж/д тупик). Оплата за выполненные работы составила 5 323,85 тыс. рублей. Следовательно, имущество изымалось из хозяйственного ведения в казну для проведения ремонтных работ за счет собственника - средств бюджета Нерюнгринского района.

При этом из содержания норм статей 113, 216, 294, 295 Гражданского кодекса РФ следует, что права собственника ограничиваются характером соответствующего вещного права и в отношении переданного имущества в силу статей 294, 295 Гражданского кодекса РФ составляют четко очерченный круг правомочий. Статьей 295 Гражданского кодекса РФ не предусмотрено сохранение обязанности собственника по содержанию переданного унитарному предприятию в хозяйственное ведение имущества, поэтому собственник, передав во владение имущество на данном ограниченном вещном праве, возлагает на унитарное предприятие и обязанности по его содержанию. При этом наличие права хозяйственного ведения предполагает возможность реализации унитарным предприятием полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом в пределах, определяемых в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Таким образом, обладатели права хозяйственного ведения с момента его возникновения обязаны нести расходы на содержание имущества, находящегося в хозяйственном ведении.

Необходимо отметить, вышеуказанное муниципальное имущество передано в МУП МО «НР» «МУП» в целях эффективного использования, при этом перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей от МУП МО «НР» «МУП» в доход бюджета Нерюнгринского района за 2022 год **не поступило**.

2. Проверка обоснованности и результативности использования средств, направленных на проведение ремонтных работ по текущему ремонту кровли гаражей 1, 2,

расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская (территория МБОУ СОШ № 15) показала:

2.1. **В нарушение** части статьи 38. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ отсутствует (на проверку не представлено) распоряжение о назначении контрактного управляющего, действующее в 2022 году (в период до 28.12.2022 г.).

2.2. **В нарушение** пунктов 1.2., 1.3. части 1. статьи 95. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ произведено неправомерное изменение существенных условий исполнения обязательств по Контракту, а именно, в виды и объем работ, являющиеся существенными условиями заключенного муниципального контракта № 0816300017022000170 от 14.09.2022 г., Дополнительным соглашением № 1 от 11.10.2022 г. внесены изменения **в противоречие** требованиям указанного закона о контрактной системе.

2.3. В сравнительной таблице, отраженной в пункте 1.2.1. Дополнительного соглашения № 1 от 11.10.2022 г. в качестве параметров улучшения указана ссылка на ГОСТ Р 52246-2004 «Прокат листовой горячеоцинкованной». Данный стандарт является недействующим, дата завершения срока действия – 01.07.2017 г. Согласно письма Министерства экономического развития РФ от 16.12.2016 г. № Д28и-3517 «О разъяснениях, связанных с применением Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ», при описании объекта закупки заказчику целесообразно указать ссылку на конкретный ГОСТ, при этом указывать недействующий или несуществующий ГОСТ заказчик **не вправе**.

2.4. **В нарушение** части 7. статьи 95. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком на основании Дополнительного соглашения № 1 от 11.10.2022 г. допущено использование материалов, улучшенное качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых по сравнению с указанными в Контракте **не подтверждены**.

2.5. **В нарушение** пункта 6.5. Технического задания (приложение № 1. к Контракту), при изменении видов, объемов работ, а также применяемых материалов, указанных в Локальном сметном расчете (приложение № 1 к Техническому заданию), необходимость таких изменений Подрядчиком не согласована с Заказчиком заблаговременно, до начала производства работ.

2.6. В соответствии с пунктом 8.1. Технического задания (приложение № 1. к Контракту) замена применяемых материалов, допускается при условии, что представленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по показателям продукции, указанной муниципальным заказчиком.

Трактовка условий Контракта, допускающая замену предусмотренных Контрактом применяемых материалов на равноценный эквивалент, **противоречит** части 7. статьи 95. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, из буквального толкования которой следует, что характеристики должны быть именно улучшенными.

2.7. В разделе 4. Контракта нарушена нумерация подпунктов, после подпункта 4.2.9. далее следует 4.2.7.1., 4.2.7.2., 4.2.8., 4.2.9., в разделе 12. Контракта пропущен подпункт 12.5. В Техническом задании (Приложение № 1. к Контракту) в разделе 9. после подпункта 9.3. следует подпункт 4.4., в разделе 10. пропущены подпункты 10.9. и 10.10. В техническом задании ((Приложение № 1. к Контракту) предусмотрен раздел 5. «Источники финансирования», при этом в указанном разделе отсутствует информация.

2.8. Проверкой установлены разночтения между пунктом 7.1. Контракта и пунктом 11.2. раздела 11. Технического задания (приложение № 1. к Контракту) в части установленного гарантийного срока на выполненные по Контракту работы. Так в соответствии с Контрактом гарантийный срок составил два года, а в Техническом задании указан - три года (тридцать шесть месяцев) с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

2.9. **В нарушение** пункта 1.2. Технического задания (приложение № 1. к Контракту) в составе Технического задания отсутствуют (на проверку не представлены) ведомость объема работ и локальный сметный расчет (приложение № 1 к Техническому заданию), содержащие полный перечень ремонтных работ.

На проверку представлен локальный сметный расчет № 1 от 11.10.2022 г. (с учетом изменений, предусмотренных дополнительным соглашением № 1 от 11.10.2022 г.), при этом локальный сметный расчет (приложение № 1 к Техническому заданию) к заключенному Контракту на сумму 789 200,00 рублей на проверку **не представлен**.

2.10. **В нарушение** пунктов 1.1., 5.3. Контракта, пунктов 2.2., 10.2. Технического задания (приложение № 1. к Контракту) **отсутствуют** (на проверку не представлены) согласованный с Заказчиком График производства работ, а также график поставки материалов. Необходимо отметить, в составе Контракта на проверку представлено Приложение № 2 «График производства работ» в виде незаполненной таблицы, не содержащей сведения о сроках выполнения работ в разрезе наименования (видов) работ.

В нарушение пункта 2.3. Технического задания (приложение № 1. к Контракту) **отсутствует** (на проверку не представлен) Календарный план производства работ.

2.11. **В нарушение** пункта 4.4.1. Контракта **отсутствует** (на проверку не представлена) обязательная по условиям Контракта к предоставлению Заказчику информация о представителе Подрядчика, ответственного за проведение работ с подтверждающими его права документами (приказ, доверенность).

2.12. **В нарушение** пункта 9.1. раздела 9. «Контроль выполнения работ со стороны Заказчика» Технического задания (приложение № 1 к Контракту) **отсутствуют** (на проверку не представлены) документы о назначении уполномоченного представителя Заказчика, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по Контракту, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта № 0816300017022000154 от 16.08.2022 г.

2.13. **В нарушение** пункта 8.1. раздела 8. «Требования к материалам и изделиям» Технического задания (приложение № 1. к Контракту) документы, удостоверяющие качество используемых для выполнения работ материалов представлены на проверку **не в полном объеме (не на все использованные при выполнении работ материалы)**.

На проверку представлены сертификаты соответствия на материалы, **не соответствующие** фактически использованным материалам, следовательно, документами, удостоверяющими качество материалов, использованных при выполнении работ в рамках исполнения Контракта, **не является**:

- Сертификат соответствия № RU.ИСС.010.002.04678 на материал: Растворы кладочные цементные РКЦ М250 Пк2. Использование указанного материала в таблице конкретных показателей строительных материалов (приложение № 2 к Техническому заданию), а также локальным сметным расчетом (сметой) к Контракту **не предусмотрено**, в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. отражен использованный материал: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), которые отличаются от указанного в сертификате материала составом и назначением использования.

- Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00052/19 на материал: Изделия из пенополиуретана, торгового знака «ЕВРОПЛАСТ (EVROPLAST)», выпускаемые по ТУ 2254-002-98263398-07 с изм. 1-3. (См. Приложение – бланк № 0008196). К сертификату **отсутствует** (не приложено) Приложение – бланк № 0008196, в связи с чем определить перечень (виды и характеристики) продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия **не представляется возможным**. Использование указанного в сертификате материала в таблице конкретных показателей строительных материалов (приложение № 2 к техническому заданию), а также локальным сметным расчетом (сметой) к Контракту **не предусмотрено**, в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. **не отражено**.

- Сертификат соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00877/23 на материал: Изделия из пенополиуретана, товарных знаков «ГАУДИ» («GAUDI»), «ЕВРОПЛАСТ» («EVROPLAST»). Срок действия сертификата соответствия: с 02.11.2023 г. по 01.11.2028 г., при этом согласно Акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. выполнение работ в рамках исполнения Контракта производилось с 14.09.2022 г. по 11.10.2022 г., что **не соответствует** дате начала действия

сертификата. Согласно перечню продукции, указанному в приложении № 1 к сертификату соответствия № RU C-RU.ПБ58.В.00877/23, к сертификации представлены изделия декора из пенополиуретана. Использование материала: изделий декора из пенополиуретана, товарных знаков «ГАУДИ» («GAUDI»), «ЕВРОПЛАСТ (EVROPLAST)» в таблице конкретных показателей строительных материалов (приложение № 2 к техническому заданию), а также локальным сметным расчетом (сметой) к Контракту **не предусмотрено**, в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. **не отражено**.

- Сертификат качества и количества № 4010080171 от 13.03.2021 г. на материал: Листы г/к, марка СтЗеп-5-СВ, размеры 10.00x1500x6000мм. Использование данного материала в таблице конкретных показателей строительных материалов (приложение № 2 к техническому заданию), а также локальным сметным расчетом (сметой) к Контракту **не предусмотрено**, в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. **не отражено**.

- Сертификат соответствия № РОСС RU.KO01.H00350 на материал: водосточные системы диаметром 90, 100, 140, 180 мм, элементы безопасности кровли и доборные элементы для устройства кровли, для отделки окон и ограждений, марка «ВЕГАСТОК/VEGASTOK» (согласно приложениям бланки №№ 0049364, 0049365). Срок действия сертификата: с 22.05.2018 г. по 21.05.2021 г., следовательно, в период использования материалов при выполнении работ в рамках Контракта в 2022 году указанный сертификат **не действовал** в связи с окончанием срока действия сертификата.

- Сертификат соответствия пожарной безопасности № РОСС RU.32311.OC01.ПБ01.0849 на материал: Профили стальные гнутые для строительных конструкций: Профили гнутые Н28, П60, ПрН50, ПрН75, ПрН100, ПрС50, ПрС75, ПрС100 из оцинкованной стали для строительных конструкций; Профиль маячковый ПМ-6, ПМ-10; Профиль угловой ПУ20, ПУ25; Штакетник металлический; Подвес прямой; Соединитель одноуровневый (краб). Срок действия сертификата соответствия: с 21.12.2022 г. по 20.12.2025 г., при этом согласно Акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. выполнение работ в рамках исполнения Контракта производилось с 14.09.2022 г. по 11.10.2022 г., следовательно, дата окончания работ (использования материалов) ранее даты начала действия сертификата.

- Сертификат соответствия № РОСС RU.AB28.H09831 на материал: Балки деревянные перекрытий и стропил BALKI DOMMA. Срок действия сертификата соответствия: с 19.04.2011 г. по 18.04.2014 г., следовательно, в период использования материалов при выполнении работ в рамках Контракта в 2022 году указанный сертификат **не действовал** в связи с окончанием срока действия сертификата.

- Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00020/20 (серия RU № 0269882) на материал: Состав огнебиозащитный для обработки древесины «Огнебор», плотностью 1.24 г/см³ состава при 20°С, выпускаемый по техническим условиям ТУ 20.59.59-002-75153916-2006. Использование указанного в сертификате материала в таблице конкретных показателей строительных материалов (приложение № 2 к техническому заданию), а также локальным сметным расчетом (сметой) к Контракту **не предусмотрено**, в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. **не отражено**.

- Сертификат соответствия регистрационный номер СДС НИИ.RU.OC09.00110 на материал: Керамзитобетон М75; Керамзитобетон М100; Керамзитобетон М150; Керамзитобетон М200; Керамзитобетон М300. Использование указанных в сертификате материалов в таблице конкретных показателей строительных материалов (приложение № 2 к техническому заданию), а также локальным сметным расчетом (сметой) к Контракту **не предусмотрено**, в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 г. **не отражено**.

- Сертификат соответствия регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП09.12452 на продукцию: Материалы отделочные полимерные по ТУ 5772.003-96289979-2007 (см. приложение № 1). К сертификату отсутствует (не приложено) Приложение № 1, в связи с чем определить перечень (виды и характеристики) продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия **не представляется возможным**.

На прочие материалы, которые были применены в ходе выполнения работ согласно условиям Контракта, и указанные в Акте о приемке выполненных работ № 1 от 11.11.2022 года, документы,

подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов, на проверку **не представлены, а, следовательно, отсутствуют.**

2.14. **В нарушение** пункта 4.7. Свода правил СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» отсутствует (на проверку не представлен) общий (специальный) журнал учета выполнения работ.

2.15. **В нарушение** пункта 7.1. раздела 7. «Требования к оформлению результатов работ» Технического задания (приложение № 1 к Контракту) при проведении скрытых работ акты скрытых работ не составлялись (отсутствуют, на проверку не представлены), следовательно, приемка скрытых работ Заказчиком не осуществлялась.

2.16. **В нарушение** части 1. статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» расходы на проведение текущего ремонта кровли гаражей № 1,2 в полном объеме **не обоснованы** и документально **не подтверждены:**

- в представленном на проверку акте общего весеннего осмотра здания (сооружения) б/н от 10.06.2022 г. обозначено, что комиссией в составе семи человек произведен осмотр объекта гараж 1, при этом фактически произведен ремонт кровли гаражей № 1,2.

- дефектная ведомость объемов работ б/н (дата отсутствует) на ремонт кровли гаражей на территории СОШ № 15 не содержит подпись (должность, расшифровку подписи) лиц, ее составивших и проверивших, не утверждена Председателем КЗиИО (подпись и печать отсутствуют).

2.17. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: кровли гаражей 1,2, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская (территория СОШ 15)., для визуального осмотра выполненных работ по текущему ремонту в рамках муниципального контракта № 0816300017022000170 от 14.09.2022 года. В результате проведенного визуального обследования и сопоставления показателей Акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 года с фактически произведенными работами установлено:

2.17.1. Кровля гаражей № 1 и № 2 покрыта металлическими листами с регулярно расположенными продольными гофрами с защитно-декоративным покрытием красного оттенка. На поверхности кровельных листов в некоторых местах имеются следы повреждения в виде царапин и потертостей защитного покрытия (защищающего профлист от коррозии) от механического воздействия при укладке профнастила, различные вмятины (в том числе от ударов), измятую с заломами кромку (особенно со стороны, примыкающей к соседним гаражам №№ 3, 4, 5). Наличие креплений профлистов шурупами-саморезами установлено при визуальном осмотре в нескольких местах. Доборные элементы (планка, уголок) кровли из профлиста с передней стороны строения гаража имеют многочисленные заломы, вмятины, имеют некачественное примыкание к профлисту (видны просветы) и в местах соединения внахлест смежных краев, не закреплены должным образом. Необходимо отметить, покрытие кровли выглядит новым, аналогичным по цвету и внешнему состоянию с обшивкой стен, а также крыши и стен соседних гаражей № 3,4,5, при этом следует отметить, ремонт кровли гаражей № 3,4,5 и наружная отделка (обшивка стен) профлистом гаражей № 1,2,3,4,5 производились в 2023 году в рамках муниципального контракта № 0816300017023000159 от 03.08.2023 г. иным подрядчиком. Вышеуказанные недостатки подтверждаются фотоматериалами, подготовленными Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» в ходе визуального осмотра выполненных работ по текущему ремонту кровли Гаражей № 1,2 (Приложение № 1. к акту проверки).

2.17.2. По видам выполненных работ и использованных материалов: установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ – в объеме 10,0 м2 на сумму 6 056,45 рублей; разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. – в объеме 13,0 м2 на сумму 1 100,63 рублей; установка стропил – в объеме 2,61 м3 на сумму 140 800,54 рублей; устройство: карнизов – в объеме 9,0 м2 на сумму 20 054,35 рублей; огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов – в объеме 2,61 м3 на сумму 4 421,34 рублей; огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам – в объеме 109,41 м2 на сумму 6 902,80 рублей.

Итого выполненных работ (материалов) на сумму 179 336,11 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, понижающего коэффициента, НДС).

По данным видам работ акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют (на проверку не представлены), из чего следует, что освидетельствование (приемка) вышеуказанных скрытых работ (выполненных объемов) **не проводилось**. Учитывая изложенное, в ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение указанных скрытых работ на сумму 179 336,11 рублей **в полном объеме не представляется возможным**.

2.17.3. По видам выполненных работ и использованных материалов: устройство кровель различных типов из металлочерепицы – в объеме 89,91 м² на сумму 343 140,64 рублей; профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 – в объеме 113,2866 м² на сумму 88 158,49 рублей; дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием – в объеме 4,0 м² на сумму 7 924,10 рублей.

Итого выполненных работ (материалов) на общую сумму 439 223,22 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, понижающего коэффициента, НДС).

В Локальном сметном расчете (смете) № 1 и в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 года по данному виду работ отражена площадь в объеме 89,91 м². При этом в соответствии с Техническим паспортом на объект: Гараж общая площадь гаражей № 1,2 по наружному обмеру составляет 98,7 м². Отклонение составило 8,79 м². При контрольном обмере площади, задействованной при выполнении ремонтных работ по устройству кровли из профлистов, фактическая площадь (с учетом свесов) составила 105,947 м². Учитывая изложенное, площадь ремонтируемого объекта, предусмотренная в Локальном сметном расчете № 1, и отраженная в Акте о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 11.10.2022 года **не соответствует** фактической площади (**занижена**), при этом объемы выполненных работ приняты без замечаний, о чем свидетельствуют подписи лица, осуществлявшего строительный контроль - директора МУП «Служба заказчика», а также принимающих работы членов приемочной комиссии в составе пяти человек. **Данный факт свидетельствует о недостоверности данных, отраженных как в Локальном сметном расчете № 1, так и в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 года.**

2.17.4. В Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 года отражен установленный Федеральной единичной расценкой ФЕР 12-01-020-01 вид работ «Устройство кровель различных типов из металлочерепицы», который включает в том числе состав работ:

- разгрузку и укладку листов металлочерепицы стопками высотой не более 1 м на строительной площадке на брусья толщиной 20 см с шагом до 0,5 м.;
- контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов;
- укладку по стропилам подкровельной антиконденсатной (гидроизоляционной) пленки внахлест (100-150 мм) от карниза к коньку с закреплением контррейками толщиной 50 мм.;
- устройство по контррейкам обрешетки под металлочерепицу из антисептированных досок обрешетки 32х100 мм с шагом между ними 350 (400) мм, соответствующим шагу металлочерепицы;
- устройство дополнительных досок обрешетки для закрепления разжелобков (внутренних ендов) и коньков;
- прибивку под конек полосы гидроизоляционного материала;
- установку разжелобков, внутренних элементов на стыках кровли с вертикальными поверхностями конструктивных элементов здания;
- гидроизоляцию мест стыков кровли с вертикальными поверхностями силиконовыми герметиками;
- укладку рядовых листов металлочерепицы с креплением шурупами-саморезами с шестигранной головкой;
- подрезку листов металлочерепицы в местах внутренних и внешних переломов крыши;
- установку коньков, внешних ендов, планок для внутренних и наружных углов, торцевых и карнизных планок;
- наружную обделку коньков, труб, шахт и примыканий к стенам;
- установку снегозадерживающих устройств;

- окраску мест среза, сколов и повреждений защитного слоя металлочерепицы.

По вышеуказанным видам скрытых работ акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют (на проверку не представлены), из чего следует, что освидетельствование (приемка) вышеуказанных скрытых работ (выполненных объемов) **не проводилось**. Учитывая изложенное, в ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение работ и использование материалов по устройству кровли на сумму 351 064,74 рублей в полном объеме не представляется возможным.

В нарушение пункта 4.6 СП 71.13330.2017, при выполнении работ по устройству кровли при укладке изоляционных покрытий не составлялись акты освидетельствования скрытых работ.

2.17.5. По видам выполненных работ и использованных материалов: устройство: фронтонов – в объеме 19,5 м² на сумму 27 425,69 рублей. В ходе визуального осмотра фактическое выполнение работ по устройству фронтонов **не установлено**, гаражи № 1,2 имеют плоскую крышу. Данный факт свидетельствует о **недостоверности данных, отраженных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 года в части выполненных работ по устройству фронтона. Сумма фактически не подтвержденных, соответственно завышенных выполненных работ (использованных материалов) составила 27 425,69 рублей** (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, понижающего коэффициента, НДС). Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание полную оплату работ Заказчиком – КЗиИО, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 11.10.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов работ, вследствие чего сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 27 425,69 рублей.**

2.17.6. По видам выполненных работ и использованных материалов: заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях (материал: смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250)) – в объеме 2,3625 м³ на общую сумму 113 851,06 рублей. По данному виду скрытых работ акты освидетельствования скрытых работ **отсутствуют** (на проверку не представлены), из чего следует, что освидетельствование (приемка) вышеуказанных скрытых работ (выполненных объемов) **не проводилось**. Учитывая изложенное, в ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение указанных скрытых работ на сумму 113 851,06 рублей в полном объеме не представляется возможным.

2.17.7. По видам выполненных работ и использованных материалов: ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м² толщиной слоя до 20 мм – в объеме 10,0 м² на сумму 23 059,61 рублей; ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-11-1. – в объеме 10,0 м² на сумму 4 748,61 рублей.

Итого выполненных работ на общую сумму 27 808,21 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, понижающего коэффициента, НДС).

В связи с тем, что в 2023 году в рамках муниципального контракта № 0816300017023000159 от 03.08.2023 г. произведена наружная отделка (обшивка фасадов) гаражей № 1,2 профлистом, в ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение указанных работ на сумму 27 808,21 рублей не представляется возможным.

2.18. В нарушение пункта 4.4.2. Контракта, объем выполненных Подрядчиком работ в рамках Контракта, не соответствует Технической части (приложение № 1 к контракту).

2.19. В нарушение пункта 4.2.9. Контракта, Заказчиком – КЗиИО не осуществлялся должным образом контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

2.20. В соответствии с пунктами 6.6., 6.7. Контракта для проверки выполненных работ на соответствие установленным в Контракте требованиям Заказчик проводит экспертизу собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций. По решению Заказчика может быть создана приемочная комиссия, состоящая не менее чем из 5 (пяти) человек. Заказчик в процессе приемки проверяет работы и их результат на соответствие установленным в Контракте требованиям, в том числе к объему, качеству и документации. На проверку представлен Акт № 3 от 18.10.2022 г. о приемке выполненных работ по муниципальному контракту № 0816300017022000170 от 14.09.2022 г., согласно которому приемка выполненных

работ осуществлена приемочной комиссией в составе пяти человек. Объем и качество выполненных Подрядчиком работ признаны комиссией соответствующими Техническому заданию (приложение № 1. к Контракту), приняты без замечаний. При этом, учитывая наличие нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, **в нарушение** пунктов 6.6., 6.7. Контракта, экспертиза для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, приемочной комиссией производилась формально.

2.21. В рамках проведения работ по текущему ремонту кровли гаражей 1, 2, расположенных по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская (территория МБОУ СОШ № 15), между КЗиИО и МУП «Служба заказчика» заключен договор № 190/22 от 29.09.2022 года (далее – Договор) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на сумму 29 369,01 рублей. Проверкой установлено:

2.21.1. **В нарушение** пункта 2.1.7. Договора МУП «Служба заказчика» не выполнялась совместно с Подрядчиком и Заказчиком освидетельствование скрытых работ, а также не обеспечивались требования по запрещению производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

2.21.2. Учитывая наличие установленных в ходе проверки случаев неправомерной оплаты завышенных объемов работ, **в нарушение** пункта 2.1.8. Договора МУП «Служба заказчика» не осуществлялось должным образом ведение учета объемов и стоимости принятых и оплаченных работ, а также проверка исполнительной документации.

2.21.3. Учитывая установленное в ходе проверки отсутствие актов освидетельствования скрытых работ, а также отсутствие в полном объеме документов, подтверждающих качество использованных при выполнении ремонтных работ материалов, **в нарушение** пункта 2.1.11. Договора МУП «Служба заказчика» не осуществлялся должным образом контроль за наличием и правильностью ведения первичной исполнительной документации.

3. Проверкой обоснованности и результативности использования средств, направленных на проведение ремонтных работ железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС(Я), Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной ст. Золотинка (ж/д тупик) установлено:

3.1. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2021 - 2025 годы», в целях использования средств, направленных из бюджета Нерюнгринского района на проведение текущих и капитальных ремонтов, заключен муниципальный контракт № 0816300017022000154 от 16.08.2022 года (далее – Контракт) на сумму 5 323 847,20 рублей на выполнение ремонтных работ Железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС(Я), г. Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной ст. Золотинка, подрядчик - МУП МО НР «МУП».

3.2. В соответствии с пунктом 3.2. Контракта оплата производится по факту полного выполнения работ, после подписания акта КС-2 лицом, осуществляющим строительный контроль и справки КС-3, Заказчиком, на основании выставленного Подрядчиком счета в течении 7 рабочих дней. При этом, Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 15.09.2022 г. фактически подписан двумя сторонами: Подрядчиком и Заказчиком. Согласно письма № 1639 от 27.09.2024 года, направленного КЗиИО на проверку, по муниципальному контракту № 0816300017022000154 от 16.08.2022 года на выполнение работ по ремонту Железнодорожного тупика, расположенного по адресу: РС(Я), г. Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной ст. Золотинка, договор строительного контроля **не заключался**. В результате переговоров с МУП «Служба заказчика» о необходимости контроля за проведением строительных работ и их качеством, а также проведения внешней экспертизы в рамках принятия работ, директор МУП «Служба заказчика» осуществляла выезды на объект в момент их проведения. В результате чего, директор МУП «Служба заказчика» распоряжением КЗиИО № 203-р от 12.09.2022 г. включен в комиссию по приемке данных работ.

3.3. В пункте 9.11. Контракта имеет место ссылка на пункт 10.8. Контракта, при этом данный пункт условиями Контракта **не предусмотрен**. После пункта 4.2.9. Контракта нарушена нумерация подпунктов, далее 4.2.7.1., 4.2.7.2. ...2.7.4.

3.4. **В нарушение** пункта 1.1. Контракта, пункта 2.2. Технического задания (приложение № 1. к Контракту) отсутствует согласованный с Заказчиком График производства работ. Необходимо отметить, в составе Контракта на проверку представлено Приложение № 2 «График производства работ» в виде незаполненной таблицы, не содержащей показатели о сроках выполнения работ в разрезе видов работ.

3.5. **В нарушение** пункта 4.4.1. Контракта **отсутствует** (на проверку не представлена) обязательная по условиям Контракта к предоставлению Заказчику информация о представителе Подрядчика, ответственного за проведение работ с подтверждающими его права документами (приказ, доверенность).

3.6. **В нарушение** пункта 7.1. раздела 7. «Контроль выполнения работ со стороны Заказчика» Технического задания (приложение № 1 к Контракту) отсутствуют (на проверку не представлены) документы о назначении уполномоченного представителя Заказчика, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ, технический надзор и контроль выполнения Работ по Контракту, их качество, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта № 0816300017022000154 от 16.08.2022 г.

3.7. **В нарушение** пункта 3.2. Контракта Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 1 от 15.09.2022 г. на сумму 5 323 847,20 рублей **не содержит** подпись лица, осуществляющего строительный контроль.

3.8. **В нарушение** пункта 6.1. раздела 6. «Порядок и сроки приёмки выполненных работ» Контракта на проверку **не предоставлено**, следовательно, считается отсутствующим письменное уведомление Подрядчиком Заказчика о факте выполнения обязательств по Контракту.

В нарушение пункта 5.2. раздела 5. «Требования к оформлению результатов работ» Технического задания (приложение № 1 к Контракту) по запросу Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» на проверку **не предоставлены**, следовательно, считаются отсутствующими:

- исполнительные схемы;
- ведомости выполненных объемов работ.

3.9. **В нарушение** пункта 6.1. раздела 6. «Требования к материалам и изделиям» Технического задания (приложение № 1 к Контракту) документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении ремонтных работ материалов представлены на проверку **в неполном объеме (не на все использованные при выполнении ремонтных работ материалы)**. Так на проверку представлены три сертификата соответствия, в том числе: Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ47.Н00782 (№ 1685272) на материал: щебень из плотны* горных пород для строительных работ фракции 20-40 мм, 40-70 мм, смеем фракций 5-20 мм, кубовидный – фракции 5-Ю мм, Ю-20 мм месторемещения «Монетный». Выпускается по ГОСТ 8267-93. Серийный выпуск. Изготовитель: ГУП СО «Монетный щебеночный завод», ИНН 6604014737, адрес: 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красный героев, д. 10. (текст указан в соответствии с сертификатом). Учитывая наличие опечаток (ошибок распознавания при сканировании) указанный сертификат имеет признаки **недостоверного**. На прочие материалы, которые были применены в ходе выполнения ремонтных работ согласно условиям Контракта, и указанные в Акте о приемке выполненных работ № 1 от 15.09.2022 года, документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность материалов **отсутствуют**, на проверку **не представлены**.

3.10. **В нарушение** пункта 8.6. раздела 8. «При производстве работ Подрядчик обязан» Технического задания (приложение № 1 к Контракту), Подрядчиком для выполнения ремонтных работ в рамках исполнения Контракта привлечена субподрядная организация (заключен договор субподряда) **без согласования с Заказчиком**.

3.11. **В нарушение** пункта 4.4.19. Контракта обязательные условиями Контракта к представлению документы не направлены Заказчику Подрядчиком в установленные Контрактом сроки - не более пяти рабочих дней со дня заключения договора с Субподрядчиком, вместо предусмотренной Контрактом декларации о принадлежности Субподрядчика к субъектам малого предпринимательства (подписанной руководителем субъекта малого предпринимательства и

заверенной печатью), Заказчику представлены Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, копия договора субподряда № 16.08/1/2022 от 16.08.2022 г. не заверена Подрядчиком.

3.12. **В нарушение** пункта 4.4.21. Контракта при оплате выполненных обязательств по договору с Субподрядчиком, Подрядчиком **не направлены** Заказчику копии документов о приемке выполненных Субподрядчиком работ, а также копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком Субподрядчику. На проверку указанные документы КЗиИО **не представлены**.

3.13. Согласно выписки из ЕГРЮЛ от 10.01.2024 г. № ЮЭ9965-24-1851733 в отношении МУП МО «НР» «МУП» по виду деятельности «Строительство железных дорог и метро» с кодом ОКВЭД 42.12., запись, содержащая указанные сведения внесена в ЕГРЮЛ - 01.12.2021 г. Согласно сведений о юридическом лице МУП МО «НР» «МУП» из ЕГРЮЛ по состоянию на 21.10.2024 г. указанный вид деятельности с кодом ОКВЭД 42.12. из перечня видов экономической деятельности МУП МО «НР» «МУП» исключен. Документы, подтверждающие у МУП МО «НР» «МУП» наличие опыта работы в заявленном виде деятельности, в части характера и сложности, сопоставимых с предлагаемыми Заказчиком условиями контракта, наличие в достаточном количестве кадровых ресурсов, обладающих соответствующей квалификацией для выполнения работ по Контракту, а также конкретный список механизмов и оборудования (необходимых для качественного выполнения работ по предмету аукциона), которые Подрядчик предполагал применять при выполнении работ на проверку **не представлен**.

3.14. Для выполнения ремонтных работ в рамках исполнения Контракта Подрядчиком был заключен договор субподряда № 16.08/1/2022 от 16.08.2022 г. (далее – Договор субподряда) с Субподрядчиком (ООО «Наше время»). Субподрядчик согласно выписки из ЕГРЮЛ от 18.10.2024 г. № ЮЭ9965-24-143737028 зарегистрирован в налоговом органе в качестве юридического лица 08.04.2022 года, за четыре месяца до заключения Контракта, запись, содержащая сведения о виде деятельности «Строительство железных дорог и метро» с кодом ОКВЭД 42.12. внесена в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Наше время» - 18.08.2022 года, через два дня после заключения договора субподряда с Подрядчиком (МУП МО «НР» «МУП»), то есть на момент заключения Договора субподряда у Субподрядчика указанный вид деятельности отсутствовал. Согласно информации из официального источника в сети Интернет – сайта Федеральной налоговой службы (сервис «Прозрачный бизнес» <https://www.nalog.gov.ru/>) в ООО «Наше время» основным видом деятельности является «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе» (ОКВЭД 68.32.1), среднесписочная численность работников организации составляет - 1 человек. Таким образом, учитывая вышеизложенное, а также учитывая «молодость» организации – Субподрядчика, вследствие чего – отсутствие опыта работы в заявленном виде деятельности в части характера и сложности, сопоставимых с предлагаемыми Заказчиком условиями Контракта, репутации субподрядчика, квалификации работников, Заказчиком допущены значительные риски при заключении контракта на выполнение ремонтных работ Железнодорожного тупика.

3.15. **В нарушение** пункта 7.2. раздела 7. «Контроль выполнения работ со стороны Заказчика» Технического задания (приложение № 1 к Контракту) отсутствуют (на проверку не представлены) составленные Заказчиком по результатам осмотра акты и дефектные ведомости на объемы дополнительных работ.

3.16. **В нарушение** части 1. статьи 9. Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» расходы на проведение ремонта железнодорожного тупика п. Золотинка в полном объеме не обоснованы и документально не подтверждены.

3.17. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: Железнодорожный тупик, расположенный по адресу: РС(Я), г. Нерюнгринский район, пос. Золотинка, путь к котельной ст. Золотинка, для визуального осмотра выполненных ремонтных работ в рамках муниципального контракта № 0816300017022000154 от 16.08.2022 г. Для установления фактических выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палаты МО «Нерюнгринский район» выполнено

визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера и пересчетом. В результате проведенного визуального обследования при сопоставлении Акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года с фактически произведенными работами установлено **несоответствие** отчетной документации (формы КС-2, КС-3) выполненным объемам работ. По итогам обследования сумма фактически невыполненных в полном объеме и при этом оплаченных ремонтных работ и использованных материалов составила **2 401 514,60 рублей** (с учетом НДС). Объемы работ, которые не подтверждаются актами освидетельствования скрытых работ, наличием прочей исполнительной документации (в виду отсутствия), в ходе визуального обследования не подтверждены в связи с невозможностью их проверки. Сумма неподтвержденных проверкой скрытых работ составила **205 782,87 рублей** (с учетом НДС). В том числе по видам работ:

3.17.1. По видам выполненных работ: укладка шпал длиной: 1,35 м (ДЕМОНТАЖ) – в объеме 610 шт. на сумму 25 332,77 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, НДС) Акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют (на проверку не представлены), из чего следует, что освидетельствование вышеуказанных скрытых работ (выполненных объемов) **не проводилось**. Учитывая вышеизложенное, в ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение указанных скрытых работ на сумму 25 332,77 рублей в полном объеме **не представляется возможным**.

В нарушение пункта 5.1. Технического задания (приложение № 1 к Контракту) при проведении скрытых работ Подрядчиком не предоставлены акты скрытых работ, выполнение последующих работ производилось Подрядчиком без приемки Заказчиком скрытых работ.

3.17.2. По видам выполненных работ и использованных материалов: укладка шпал длиной: 1,35 м. (материалы: Шпалы деревянные пропитанные, тип I) - в объеме 700 шт. на сумму 2 920 838,27 рублей (с учетом материалов, накладных расходов, сметной прибыли, НДС) в ходе визуального обследования контрольной группой произведен пересчет деревянных шпал, установленных на объекте ремонтных работ: Железнодорожный тупик протяженностью 415 м. Объем выполненных работ по укладке шпал при контрольном пересчете **не подтвержден**. По результатам пересчета установлено наличие фактически уложенных на железнодорожном пути протяженностью 415 м. деревянных шпал в количестве 645 шт. При этом в Локальном сметном расчете (смете) № 1 к Контракту предусмотрены и в соответствии с Актом о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года сданы Подрядчиком и приняты Заказчиком работы по укладке шпал длиной: 1,35 м в объеме 700 шт. **Расхождение составило 55 шт.**

Данный факт свидетельствует о **завышении объема работ и использованных материалов**, отраженных как в Локальном сметном расчете (смете) № 1 к Контракту, так и в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года.

Учитывая вышеизложенное, работы по укладке шпал, указанные в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **фактически не выполнены в полном объеме**. Сумма фактически не подтвержденных выполненных работ и использованных материалов составила **229 494,43 рублей** (стоимость работ и материалов рассчитана пропорционально не выполненному объему работ, с учетом НДС).

Принимая во внимание полную оплату Заказчиком – КЗиИО работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов работ, вследствие чего сумма нецелевого использования средств бюджета Нерюнгринского района составила 229 494,43 рублей.**

3.17.3. Проверка показала, из 645 шт. деревянных шпал, уложенных на железнодорожном пути протяженностью 415 м., шпалы в количестве 50 шт. являются старыми, разной длины, со следами значительного износа и разрушения. Визуальный осмотр показал, деревянные шпалы расположены глубоко в грунте, на одном уровне с землей, визуально нельзя подтвердить факт замены шпалы в недавнее время. На доступной осмотру поверхности – верхней пласти шпал от продолжительного использования следы пропитки отсутствуют, имеют место значительные следы естественного старения шпал: рассыхания, разрушения и загнивания древесины на верхней пласти шпал (в том числе по всей поверхности шпал включая зону подкладок), многочисленные трещины и расколы продольные и поперечные по всей длине шпал разных длины и ширины, заходящие в

зону подкладок. Учитывая вышеизложенное, замена шпал в количестве **50 шт. фактически не производилась**. Сумма фактически не подтвержденных выполненных работ и использованных материалов составила **208 631,29 рублей** (стоимость работ и материалов рассчитана пропорционально не выполненному объему работ, с учетом НДС). Принимая во внимание полную оплату Заказчиком – КЗиИО работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов работ и использованных материалов, что повлекло нецелевое использование бюджетных средств в сумме 208 631,29 рублей**.

Вышеуказанные недостатки подтверждаются фотоматериалами, подготовленными Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» в ходе визуального осмотра выполненных работ по укладке шпал. (Приложение № 1. к акту проверки).

3.17.4. В ходе визуального обследования выполненных ремонтных работ по замене шпал установлено наличие на поверхности большей части шпал продольные трещины (длинной до мм, раскрытием более мм) местами с обнаженной непропитанной древесиной, расколы на торцах, сквозные расколы по всей длине шпалы, также имеются многочисленные не глубокие трещины по длине и с торца шпалы, следы гнили древесины на верхней пласти, выколы кусков древесины длинной, поперечные изломы. На доступной осмотру поверхности части шпал следы пропитки отсутствуют. Учитывая фактическое качество и состояние установленных шпал, нельзя подтвердить, что уложенные шпалы относятся к типу 1 и на момент укладки являлись новыми. При этом, согласно Акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года при расчете стоимости выполненных работ учтена стоимость новых шпал деревянных пропитанных тип 1, что **не соответствует** типу и состоянию фактически установленных материалов. Учитывая вышеизложенное, а также отсутствие (на проверку не представлены) первичных учетных документов на приобретение Подрядчиком материалов, в ходе визуального обследования установить (подтвердить) фактическое использование материалов: новых шпал, деревянных пропитанных тип 1, отраженных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **в полном объеме не представляется возможным**.

Вышеуказанные недостатки подтверждаются фотоматериалами, подготовленными Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» в ходе визуального осмотра выполненных работ по укладке шпал. (Приложение № 1. к акту проверки).

3.17.5. По видам выполненных работ: снятие регулировочных прокладок – в объеме 400 шт.; срезка и уборка лишнего загрязненного балласта с обочины земляного полотна – в объеме 44 м³; удаление загрязненного балласта с пути машиной вакуумной путевой (без снятия рельсошпальной решетки): при сухом балласте – в объеме 44 м³; разборка упорной призмы и конструкции упора – в объеме 1 шт. Итого на сумму 801 986,86 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, НДС).

По указанным скрытым работам Акты освидетельствования скрытых работ **отсутствуют** (на проверку не представлены), из чего следует, что освидетельствование вышеуказанных скрытых работ (выполненных объемов) **не проводилось**. Учитывая изложенное, в ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение указанных скрытых работ на сумму 82 631,10 рублей **в полном объеме не представляется возможным**.

В нарушение пункта 5.1. Технического задания (приложение № 1 к Контракту) при проведении скрытых работ Подрядчиком не предоставлены акты скрытых работ, выполнение последующих работ производилось Подрядчиком без приемки Заказчиком скрытых работ.

На проверку **не представлены** документы, подтверждающие использование (о предоставлении в пользование) машины вакуумной путевой, в связи с чем фактическое использование **не подтверждено**. Учитывая вышеизложенное, в ходе визуального осмотра фактическое выполнение указанных скрытых работ на сумму 719 355,76 рублей **не подтверждено**. Принимая во внимание полную оплату Заказчиком – КЗиИО работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов работ, вследствие чего сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 719 355,76 рублей**.

3.17.6. По видам выполненных работ и использованных материалов: выправочно-отделочные работы и окончательная выправка пути на деревянных шпалах, балласт щебеночный – в объеме 350 м. пути; материал: щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм – в объеме 196,93 м³. Итого на сумму 637 980,25 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, НДС).

В ходе визуального осмотра установлено наличие щебня (фракция от 25 до 60 мм) в виде балластного слоя железнодорожного пути на небольшом участке пути (порядка 10 м. от эстакады) тонким слоем, сквозь который просвечивается земляной покров. На протяженности железнодорожного пути (415 м.) в некоторых местах имеется наличие также старого гравия разной фракции (от мелкого до крупного), в том числе смешанного с грунтом, который расположен как на самом железнодорожном пути, так и на территории вокруг, вплоть до соседней железнодорожной ветки. Вышеуказанные недостатки подтверждаются фотоматериалами, подготовленными Контрольно-счетной палатой МО «Нерюнгринский район» в ходе визуального осмотра выполненных работ по выправке пути (Приложение № 1. к акту проверки).

Учитывая изложенное, фактическое использование щебня из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути, фракция от 25 до 60 мм на пути протяженностью 350 м. **не подтверждено. Сумма фактически не подтвержденных использованных материалов составила 536 668,34 рублей** (стоимость материалов рассчитана пропорционально не выполненному объему работ, с учетом НДС). Принимая во внимание полную оплату Заказчиком – КЗиИО работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов использованных материалов, вследствие чего сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 536 668,34 рублей.**

3.17.7. По видам выполненных работ: устройство упоров тупиковых рельсовых – в объеме 1 шт.; использование материала: щебень гравийный, фракция 5-20 мм – в объеме 20,0 м³. Итого на сумму 304 197,69 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, НДС). В ходе визуального осмотра установлено наличие упора тупикового, который состоит из шпал в количестве 5 шт., установленных на бетонное основание эстакады и скрепленного с рельсами проволокой, шпалы между собой скреплены гвоздями, заглубление шпал отсутствует. Конструкция не имеет надежного упора. Составная часть конструкции (используемые материалы) не соответствуют составу и виду материалов, предусмотренных ФЕР28-01-099-01. Фактическое использование (наличие) материала: щебень гравийный, фракция 5-20 мм при визуальном обследовании **не установлено.** Вышеуказанные недостатки подтверждаются фотоматериалами, подготовленными Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в ходе визуального осмотра выполненных работ по устройству упоров тупиковых рельсовых (Приложение № 1. к акту проверки).

Учитывая вышеизложенное, работы по устройству упоров тупиковых рельсовых, указанные в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **фактически не выполнены в полном объеме. Сумма фактически не подтвержденных использованных материалов составила 304 197,69 рублей** (с учетом НДС). Принимая во внимание полную оплату Заказчиком – КЗиИО работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов работ и использованных материалов, вследствие чего сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 304 197,69 рублей.**

3.17.8. По разделу 2. «Материал» Акта о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года при выполнении ремонтных работ использованы материалы на сумму 277 288,37 рублей (с учетом НДС), в том числе: Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16x16 мм, длина 165 мм (3600шт)– в объеме 1,44 т.; Подкладка для железных дорог широкой колеи костыльного скрепления для рельсов Р-50 (400шт) - в объеме 2,8 т.; Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути с гайками, М24x150-160 мм Р-65 - в объеме 0,1 т.; Накладки рельсовые двухголовые Р50 - в объеме 0,19 т.

В ходе визуального осмотра установлено наличие установленных костылей, подкладок для железных дорог, болтов для рельсовых стыков железнодорожного пути и накладок рельсовых. Указанные материалы, частично деформированные, покрыты, а в большинстве случаев изъедены ржавчиной, подкладки для железных дорог установлены разных видов, материалы имеют признаки значительного естественного старения, нехарактерного при использовании в течение двух лет. Вышеуказанные недостатки подтверждаются фотоматериалами, подготовленными Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в ходе визуального осмотра использованных материалов при выполнении ремонтных работ железнодорожного тупика (Приложение № 1. к акту проверки).

Учитывая изложенное, а также отсутствие (на проверку не представлены) подтверждающих первичных учетных документов на приобретение Подрядчиком материалов, в ходе визуального обследования установить (подтвердить) фактическое использование (установку) новых материалов, отраженных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **не представляется возможным. Сумма фактически не подтвержденных использованных материалов составила 277 288,37 рублей** (с учетом НДС). Принимая во внимание полную оплату Заказчиком – КЗиИО работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов использованных материалов, вследствие чего сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 277 288,37 рублей.**

3.17.9. В рамках непредвиденных затрат выполнены дополнительные работы (использованы материалы) на сумму 125 888,34 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли, НДС). По видам выполненных работ: срезка и уборка лишнего загрязненного балласта с обочины земляного полотна – в объеме 7,7 м³ на сумму 7 758,37 рублей; удаление загрязненного балласта с пути машиной вакуумной путевой (без снятия рельсошпальной решетки): при сухом балласте - в объеме 7,7 м³ на сумму 118 129,97 рублей. Акты освидетельствования скрытых работ отсутствуют (на проверку не представлены), из чего следует, что освидетельствование вышеуказанных скрытых работ (выполненных объемов) **не проводилось**. Также необходимо отметить, на проверку не представлены документы, подтверждающие использование (о предоставлении в пользование) машины вакуумной путевой, в связи с чем фактическое использование **не подтверждено**.

В нарушение пункта 5.1. Технического задания (приложение № 1 к Контракту) при проведении скрытых работ Подрядчиком не предоставлены акты скрытых работ, выполнение последующих работ производилось Подрядчиком без приемки Заказчиком скрытых работ.

Учитывая вышеизложенное, в ходе визуального осмотра фактическое выполнение указанных скрытых работ **на сумму 125 888,34 рублей не подтверждено**. Принимая во внимание полную оплату Заказчиком – КЗиИО работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 15.09.2022 года, **допущена неправомерная оплата завышенных объемов работ, вследствие чего сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 125 888,34 рублей.**

3.18. В соответствии с пунктами 6.2., 6.3. раздела 6. «Требования к материалам и изделиям» Технического задания (приложение № 1 к Контракту), используемые материалы, изделия должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (зalog, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Все характеристики (параметры) материалов и изделий должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. В целях подтверждения фактов, повлиявших на состояние материалов – шпал деревянных пропитанных, тип 1, и прочих материалов, использованных при выполнении ремонтных работ согласно Акта о приемке выполненных работ (КС-2) от 15.09.2022 г., а также в целях подтверждения, что представленные на проверку сертификаты распространяют действие на материалы, используемые при выполнении работ в рамках Контракта, Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» были запрошены (письмо исх. № 170 от 18.09.2024 г.) в КЗиИО следующие документы:

- товарные накладные на приобретение использованных при выполнении ремонтных работ материалов;
- договоры, заключенные с Поставщиками на поставку указанных материалов;
- прочие первичные учетные документы на приобретение указанных материалов.

Согласно письма № 1559 от 20.09.2024 г. КЗиИО, запрошенные первичные документы на приобретение материалов, указанных в запросе, предоставить Комитет не имеет возможности в связи с отсутствием обязанности у Подрядчика по муниципальному контракту № 0816300017022000154 от 16.08.2022 г. предоставления данной документации. При этом согласно пункту 4.1.2. Контракта, Заказчик вправе требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта. В соответствии с пунктом 4.4.6. Контракта Подрядчик обязан обеспечивать представителям Заказчика возможность осуществления контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых товаров и материалов, представлять по их требованию исполнительную документацию, другую необходимую документацию, отчеты о ходе выполнения работ. В соответствии с пунктом 3.2.1. договора субподряда № 16.08/1/2022 от 16.08.2022 года Генеральный подрядчик вправе требовать от Субподрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями контракта. В ходе проверки Комитетом была дополнительно направлена информация (письмо исх. № 1865 от 18.10.2024 г.) об отсутствии возможности представить запрашиваемые первичные учетные документы на приобретение материалов в связи с непредставлением их Субподрядчиком. Учитывая вышеизложенное, в отсутствие первичных документов на приобретение материалов, сертификатов качества, подтвердить использование при выполнении ремонтных работ новых (не бывших в эксплуатации) материалов, соответствующих государственным стандартам и техническим условиям, равно как и соответствие представленных сертификатов качества использованным материалам, **не представляется возможным.**

3.19. **В нарушение** пунктов 4.4.2., 5.3. Контракта, объем и качество выполненных Подрядчиком работ и использованных материалов в рамках Контракта, не соответствуют Технической части (приложение № 1 к контракту).

3.20. **В нарушение** пункта 4.2.7.4. Контракта, Заказчиком – КЗиИО не осуществлялся должным образом контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

3.21. **В нарушение** пунктов 6.5., 6.13., 6.14. Контракта, учитывая наличие нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверки, экспертиза для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, приемочной комиссией производилась формально, либо фактически вообще не проводилась.

III. Выводы:

По итогам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в КЗиИО, выявлены нарушения следующих законодательных и нормативных документов: Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ; Гражданский кодекс Российской Федерации; Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»; Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27.02.2017 г. № 128/пр «Об утверждении СП 71.13330.2017 «СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия».

IV. Предложения (рекомендации):

1. Направить информацию по результатам проверки в Нерюнгринский районный Совет депутатов и Главе МР «Нерюнгринский район».
2. По результатам контрольного мероприятия на основании подпункта 17.1., пункта 17 Положения о Контрольно-счетной палате МР «Нерюнгринский район», утвержденного решением

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.09.2024 г. № 6-11, направить в адрес КЗиИО представление.

3. На основании статьи 16. Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», подпункта 17.4., пункта 17 Положения о Контрольно-счетной палате МР «Нерюнгринский район», утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.09.2024 г. № 6-11, направить в адрес КЗиИО предписание на возврат в бюджет Нерюнгринского района средств в сумме 2 428 949,91 рублей, использованных КЗиИО не по целевому назначению.

4. Контрольно-счетной палате МР «Нерюнгринский район» принять меры по контролю устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков.

5. На основании части 8. статьи 16. Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», передать материалы контрольного мероприятия в правоохранительные органы.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
МР «Нерюнгринский район»



Н.И. Галка