

Утверждаю:

Председатель

Контрольно-счетной палаты
МО «Нерюнгринский район»

Ю.С. Гнилицкая

2025 года

Отчет

по результатам контрольного мероприятия: проверки законности и эффективности использования средств бюджета Нерюнгринского района на реализацию муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2026 годы" за период 2022-2023 годов, в том числе на предмет законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Нерюнгринского района в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы" за период 2022-2023 годы (включая поселения Нерюнгринского района МО "Город Нерюнгри, ГП "Поселок Серебряный Бор", ГП "Поселок Чульман", ГП "Поселок Золотинка")

21 февраля 2025 года

г. Нерюнгри

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального района «Нерюнгринский район» контрольной группой в составе:

- председатель Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» Ю.С. Гнилицкая;
- аудитор Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» Н.И. Галка;
- главный инспектор Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» Е.Г. Леончик

проведено контрольное мероприятие: «Проверка законности и эффективности использования средств бюджета Нерюнгринского района на реализацию муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2026 годы" за период 2022-2023 годов, в том числе на предмет законности и эффективности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Нерюнгринского района в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2025 годы" за период 2022-2023 годы (включая поселения Нерюнгринского района МО "Город Нерюнгри, ГП "Поселок Серебряный Бор", ГП "Поселок Чульман", ГП "Поселок Золотинка").

Основание для проведения контрольного мероприятия: План работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Нерюнгринский район» на 2024 год, распоряжение Контрольно-счетной палаты муниципального района «Нерюнгринский район» № 109 от 12.07.2024 г (в редакции Распоряжения № 110 от 15.07.2024 г.), поручение депутатов Нерюнгринского районного Совета от 15.12.2023 № 601.

Цель контрольного мероприятия: законность и эффективность использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений за период 2022 – 2023 годы, в рамках реализации муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2021-2026 годы».

Предмет контрольного мероприятия: нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами, первичные учетные документы и иные документы, содержащие информацию о фактах, подлежащих проверке.

Проверяемый период деятельности: с 01.01.2022 г. по 31.12.2023 г.

Перечень проверенных учреждений: Нерюнгринская районная администрация, администрация муниципального образования «Город Нерюнгри (далее – Нерюнгринская городская администрация), администрация городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района (далее – администрация городского поселения «Поселок Чульман»), администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района (далее – поселковая администрация Серебряный Бор), администрация городского поселения «Поселок Золотинка».

Акт проверки подписан Нерюнгринской районной администрацией без разногласий.

I. Краткая характеристика объектов проверки:

1. Администрация МР «Нерюнгринский район» – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования. Районная администрация является юридическим лицом. Районная администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми актами Нерюнгринского районного Совета депутатов, нормативными правовыми актами районной администрации, главы района, настоящим Уставом и Положением о районной администрации. Администрация является муниципальным казенным учреждением, наделенным правами юридического лица, образованным для осуществления управленческих функций, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может в пределах полномочий, предоставленных Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район» от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, счета в финансовом органе, осуществляющем казначейское исполнение бюджета муниципального района, гербовую печать, штампы и бланки со своим наименованием. Администрация зарегистрирована Инспекцией Федеральной налоговой службы по городу Нерюнгри Республики Саха (Якутия) и внесена в единый государственный реестр юридических лиц 24 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером 1031401720129 (свидетельство ИФНС РФ по г. Нерюнгри РС (Я) серии 14 № 001003526).

Полное официальное наименование - Нерюнгринская районная администрация.

Сокращенное наименование - НРА.

Юридический адрес: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21;

Фактический адрес: 678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, проспект Дружбы Народов, 21.

ИНН 1434027046; КПП 143401001.

Районной администрацией руководит глава района на принципах единоначалия.

Глава муниципального района «Нерюнгринский район» - Щегельняк Роман Михайлович, действующий на основании Устава.

2. Муниципальное образование городское поселение «Поселок Чульман» наделено статусом городского поселения Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Адрес местонахождения: 678990, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Советская, 22.

Официальное наименование – городское поселение «Поселок Чульман» муниципального района «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

Сокращенное наименование - Городское поселение «Поселок Чульман».

ИНН 1434031420; КПП 143401001.

Поселковая администрация – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского поселения. Поселковая администрация является юридическим лицом. Поселковая администрация является казенным учреждением. Поселковая администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами поселкового Совета депутатов, главы поселка, настоящим Уставом и Положением о поселковой администрации. Поселковой администрацией руководит глава поселка на принципах единоначалия. И.о. главы городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района - Маер Алла Александровна, действующий на основании Устава.

3. Муниципальное образование городское поселение «Поселок Серебряный Бор» наделено статусом городского поселения Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Адрес местонахождения: 678995, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, поселок Серебряный Бор, д 62.

Официальное наименование – городское поселение «Поселок Серебряный Бор» муниципального района «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия).

Сокращенное наименование - Городское поселение «Поселок Серебряный Бор».

ИНН 1434031476; КПП 143401001.

Поселковая администрация Серебряный Бор – исполнительно распорядительный орган местного самоуправления городского поселения. Поселковая администрация является юридическим лицом. Поселковая администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами поселкового Совета депутатов, главы поселка, настоящим Уставом и Положением о поселковой администрации. Структура поселковой администрации утверждается поселковым Советом депутатов в соответствии с федеральными законами, законами Республики Саха (Якутия) и настоящим Уставом. Поселковой администрацией Серебряный Бор руководит глава поселка на принципах единоначалия. Глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района - Рогожин Дмитрий Владимирович, действующий на основании Устава.

4. Муниципальное образование «Городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района является муниципальным образованием Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), наделено статусом городского поселения Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Адрес местонахождения: 678997, Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, поселок Золотинка, улица Железнодорожная, дом 8.

Официальное наименование муниципального образования – муниципальное образование «Городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района.

Сокращенное наименование муниципального образования – МО «Городское поселение «Поселок Золотинка».

ИНН 1434031469; КПП 143401001.

Поселковая администрация – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления городского поселения. Поселковая администрация является юридическим лицом. Поселковая администрация осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), нормативными правовыми актами поселкового Совета депутатов, главы поселка, настоящим Уставом и Положением о поселковой администрации. Поселковой администрацией руководит глава поселка на принципах единоначалия. Глава городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района - Мартынюк Виктория Леонидовна, действующий на основании Устава.

II. Проверкой установлено следующее:

1. Проверкой соблюдения условий, целей и порядка предоставления межбюджетных трансфертов, выданных **Нерюнгринской районной администрацией** из бюджета муниципального района «Нерюнгринский район» в бюджеты поселений Нерюнгринского района на ремонт автомобильных дорог установлено:

1.1. За проверяемый период на основании решений Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021 № 2-26 (в редакции от 20.12.2022 г.), от 20.12.2022 № 1-35 (в редакции от 20.12.2023 г.) предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района «Нерюнгринский район» на ремонт автомобильных дорог в объеме 59 810,6 тыс. рублей, в том числе:

- в 2022 году – **30 460,8 тыс. рублей**, из них:

- МО «Город Нерюнгри» - 7 377,5 тыс. рублей;
- ГП «Поселок Серебряный Бор» - 2 372,5 тыс. рублей;
- ГП «Поселок Чульман» - 16 697,1 тыс. рублей;
- ГП «Поселок Золотинка» - 4 013,7 тыс. рублей.

- в 2023 году – **29 349,8 тыс. рублей**, из них:

- ГП «Город Нерюнгри» - 23 348,7 тыс. рублей;
- ГП «Поселок Серебряный Бор» - 1 500,0 тыс. рублей;
- ГП «Поселок Чульман» - 4 501,1 тыс. рублей.

Распорядителем бюджетных средств, направляемых на предоставление трансфертов, в целях софинансирования, является Нерюнгринская районная администрация.

Трансферты, предоставляемые бюджетам поселений, имеют целевое назначение и предоставляются в рамках Соглашений, заключаемых между Нерюнгринской районной администрацией и органами местного самоуправления поселений Нерюнгринского района.

1.2. Для заключения соглашения используется форма Соглашения на предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района в бюджет поселения, утвержденная постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1273 от 23.07.2021 года на основании Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1273 от 23.07.2021 года и распространяющего свое действие на 2021 год.

1.3. Проверка показала, пункт 6.4 формы Соглашения, утвержденной постановлением Нерюнгринской районной администрации № 1273 от 23.07.2021, предусматривает осуществление изменения настоящего Соглашения по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

Следует обратить внимание, Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022-2024 годы», утвержденным постановлением Нерюнгринской районной администрации от 19.04.2022 № 703, условия и случаи для внесения изменений в Соглашение не установлены.

1.4. В нарушение статьи 408. Гражданского кодекса РФ, муниципальным образованием «Нерюнгринский район» произведено заключение Дополнительного соглашения б/н от 19.10.2022 года к завершеному и, следовательно, недействующему Соглашению от 19.05.2022 года б/н (ГП «Поселок Серебряный Бор»), что противоречит вышеуказанным нормам законодательства.

1.5. В нарушение пунктов 4.1.2, 4.1.3 Соглашения от 19.05.2022 года № б/н контроль за соблюдением МО ГП «Поселок Серебряный Бор» условий предоставленного Иного межбюджетного трансферта в 2022 году, в том числе оценка результативности расходов бюджета поселения в целях финансового обеспечения которых предоставлялся Иной межбюджетный

трансферт с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности расходов бюджета МО ГП «Поселок Серебряный Бор», установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, Нерюнгринской районной администрацией **не осуществляется**.

1.6. В соответствии с пунктом 2.2.2. Соглашения от 19.05.2022 года № б/н в случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. настоящего Соглашения, размер Иного межбюджетного трансферта, указанный в пункте 2.2.1. настоящего Соглашения на финансовый год, **не подлежит изменению**.

В нарушение пункта 2.2.2. Соглашения от 19.05.2022 года № б/н муниципальным образованием «Нерюнгринский район» размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Нерюнгринского района в бюджет городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района, выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства поселения, уровня софинансирования, равного **8,11%**, в течение финансового 2022 года был увеличен (изменен) на 4,14%, что **недопустимо** по условиям настоящего Соглашения.

Муниципальным образованием «Нерюнгринский район» иной межбюджетный трансферт в сумме **872 518,33 рублей** предоставлен в МО ГП «Поселок Серебряный Бор» **неправомерно**.

1.7. **В нарушение** пункта 2.12. Порядка № 703 от 19.04.2022 г. Нерюнгринской районной администрацией в 2022 году производилось перечисление средств иных межбюджетных трансфертов на счета по исполнению бюджетов ГП «Город Нерюнгри» (пр. Ленина), ГП «Поселок Чульман», ГП «Поселок Серебряный Бор», ГП «Поселок Золотинка», **в отсутствие** исполнительной документации, предусмотренной Порядком № 703 от 19.04.2022 г. в комплекте документов по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, согласно заключенных муниципальных контрактов. Акты скрытых работ, исполнительные чертежи, паспорта качества на использованные материалы, лабораторные испытания на использованные материалы **отсутствуют** (на проверку не предоставлены).

1.8. **В нарушение** пункта 4.1.7 Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022 год, обязательство, предусмотренное разделом 4. «Взаимодействие сторон» Соглашения, о требовании у «Муниципалитета» ежемесячного отчета об использовании средств по установленной форме, Нерюнгринской районной администрацией **не исполнено**. Ежемесячные отчеты об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района, **отсутствуют** (на проверку не предоставлены), следовательно, не истребованы.

1.9. Годовая отчетность поселений об использовании полученного из бюджета Нерюнгринского района иного межбюджетного трансферта для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, за отчетный 2022 год в Нерюнгринской районной администрации (уполномоченный орган УПТиС) **отсутствует** (на проверку не предоставлена).

1.10. В пункте 2.1 Соглашений, заключенных на предоставление иных межбюджетных трансфертов в 2023 году из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам (далее - «Муниципалитет») на осуществление расходных обязательств, связанных с организацией ремонта автомобильных дорог поселения, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете «Муниципалитета» на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, указан **некорректно и противоречит** пункту 2.2. Соглашения.

1.11. В соответствии с Соглашением № 16-08/1 от 16.08.2023 года муниципальному образованию «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) из бюджета Нерюнгринского района предоставляется иной межбюджетный трансферт в целях реализации мероприятий, связанных с организацией ремонта автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта г. Нерюнгри по адресу: Южно-Якутская, выраженный в процентах

от общего объема расходного обязательства «Муниципалитета» (54 260,2 тыс. рублей), на исполнение которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, уровень софинансирования, равный 9,832% на сумму 5 335,0 тыс. рублей.

Протокол решения Комиссии по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2023 год, где Нерюнгринская городская администрация определена получателем иного межбюджетного трансферта из бюджета Нерюнгринского района в объеме 5 335,0 тыс. рублей, отсутствует, на проверку **не предоставлен**.

1.12. **В нарушение** пункта 2.12 Порядка № 703 от 19.04.2022 г. Нерюнгринской районной администрацией в 2023 году производилось перечисление средств иных межбюджетных трансфертов на счета по исполнению бюджетов ГП «Поселок Чульман», ГП «Поселок Серебряный Бор» **в отсутствие** исполнительной документации, предусмотренной Порядком № 703 от 19.04.2022 г. в комплекте документов по выполнению работ по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, согласно заключенных муниципальных контрактов. Акты скрытых работ, исполнительные чертежи, паспорта качества на использованные материалы, лабораторные испытания на использованные материалы **отсутствуют** (на проверку не предоставлены).

1.13. **В нарушение** пункта 2.12 Порядка № 703 от 19.04.2022 г. Нерюнгринской районной администрацией в 2023 году перечислены средства иного межбюджетного трансферта в объеме 5 335,0 тыс. рублей на счета по исполнению бюджета ГП «Город Нерюнгри» **в отсутствие** заверенных копий документов, предусмотренных Порядком № 703 от 19.04.2022 г., подтверждающих выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по ул. Южно-Якутская, согласно Соглашения № 16-08/1 от 16.08.2023 г. Акты выполненных работ КС-2, КС-3, исполнительная документация **отсутствуют** (на проверку не предоставлены).

1.14. **В нарушение** пункта 4.1.7 Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2023 год, обязательство, предусмотренное разделом 4. «Взаимодействие сторон» Соглашения, о требовании у «Муниципалитета» ежемесячного отчета об использовании средств по установленной форме, Нерюнгринской районной администрацией **не исполнено**. Ежемесячные отчеты об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района, **отсутствуют** (на проверку не предоставлены), следовательно не истребованы.

1.15. **В нарушение** пункта 4.3.5 Соглашения Отчеты об использовании иного межбюджетного трансферта за 2023 год, полученного поселениями из бюджета Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений, в Нерюнгринской районной администрации (уполномоченном органе УПТиС) **отсутствуют** (на проверку не предоставлены).

2. Проверкой использования межбюджетных трансфертов, выданных из бюджета муниципального района «Нерюнгринский район» на ремонт автомобильных дорог муниципальному образованию «Город Нерюнгри» установлено:

2.1. Согласно протокола рассмотрения заявок от 28.04.2022 г. б/н в 2022 году заключено Соглашение б/н от 19.05.2022 г. (далее – Соглашение от 19.05.2022 г.).

Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях реализации мероприятий, связанных с организацией ремонта автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта г. Нерюнгри по адресу: пр. Дружбы Народов.

Размер софинансирования расходных обязательств, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт составляет 14,9% или 4 377 500,00 рублей.

2.2. В нарушение пункта 3.3.1. Соглашения б/н от 19.05.2022 г перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Нерюнгринского района осуществлено Нерюнгринской районной администрацией в отсутствие заверенных копий документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ по объекту: актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных чертежей, паспортов качества на использованные материалы, лабораторных испытаний на использованные материалы. В направленном на проверку комплекте документов указанные подтверждающие документы не представлены (отсутствуют).

2.3. В нарушение пункта 4.1.7. Соглашения б/н от 19.05.2022 г отсутствуют (на проверку не представлены) ежемесячные отчеты об использовании средств предоставленного иного межбюджетного трансферта, предусмотренные условиями Соглашения.

2.4. В нарушение пункта 4.1.2. Соглашения б/н от 19.05.2022 г «Районом» не осуществлялся должным образом контроль за соблюдением «Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.5. В целях выполнения ремонтных работ автомобильной дороги общего пользования местного значения по итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен Муниципальный контракт № 01163000003220000200001/038А от 22.05.2022 г. (далее - Контракт), цена Контракта составила 126 128 838,00 рублей.

Предмет муниципального контракта (объект закупки): выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения пр. Дружбы Народов на территории муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в 2022 - 2023 годах.

2.6. В нарушение пункта 2.5 Контракта к Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 3 от 28.06.2023 г., № 4 от 28.06.2023 г. не приложены (на проверку не представлены) документы, которые считаются их неотъемлемой частью, а именно:

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).

2.7. В нарушение пункта 3. статьи 94. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 2.8. Контракта для проверки выполненных работ на соответствие установленным в Контракте требованиям, экспертиза собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций Заказчиком не проводилась, подтверждающие документы на проверку не представлены.

2.8. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: автомобильную дорогу по ул. Дружбы Народов для визуального осмотра выполненных ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 01163000003220000200001/038А от 22.05.2022 г. Для установления фактически выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в присутствии представителя Заказчика и представителя Подрядчика выполнено визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера с применением курвиметра дорожного (заводской № 0508). При визуальном осмотре объекта ремонтных работ протяженность и площадь заасфальтированного дорожного полотна по ул. Дружбы Народов подтверждена.

2.9. Согласно протокола рассмотрения заявок от 26.07.2022 г. б/н в 2022 году заключено Соглашение б/н от 26.07.2022 г. (далее – Соглашение от 26.07.2022 г.).

Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в целях реализации мероприятий, связанных с организацией ремонта автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта г. Нерюнгри по адресу: пр. Ленина.

Размер софинансирования расходных обязательств, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт составляет 4% или 3 000 000,00 рублей.

2.10. **В нарушение** пункта 3.3.1. Соглашения от 26.07.2022 г. перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Нерюнгринского района осуществлено Нерюнгринской районной администрацией в отсутствие заверенных копий документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ по объекту: актов освидетельствования скрытых работ, исполнительных чертежей, паспортов качества на использованные материалы, лабораторных испытаний на использованные материалы. В направленном на проверку комплекте документов указанные подтверждающие документы не представлены (отсутствуют).

2.11. **В нарушение** пункта 4.1.7. Соглашения от 26.07.2022 г. отсутствуют (на проверку не представлены) ежемесячные отчеты об использовании средств предоставленного иного межбюджетного трансферта, предусмотренные условиями Соглашения.

2.12. **В нарушение** пункта 4.1.2. Соглашения от 26.07.2022 г. «Районом» не осуществлялся должным образом контроль за соблюдением «Муниципалитетом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

2.13. В целях выполнения ремонтных работ автомобильной дороги общего пользования местного значения по итогам проведенного аукциона в электронной форме заключен муниципальный контракт с победителем электронного аукциона - Обществом с ограниченной ответственностью ДОРОЖНО ТРАНСПОРТНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИЕЙ «ВИРАЖ» (далее – ООО ДТ СК «Вираз»), цена Контракта составила 162 706 698,00 рублей.

Предмет муниципального контракта (объект закупки): выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения пр. Ленина (в том числе тротуаров) с водоотведением на территории муниципального образования «Город Нерюнгри» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в 2021 - 2023 годах.

2.14. **В нарушение** пункта 3. статьи 94. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 2.8. Контракта для проверки выполненных работ на соответствие установленным в Контракте требованиям, экспертиза собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций Заказчиком не проводилась, подтверждающие документы на проверку не представлены.

2.15. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Нерюнгринской районной администрации от 14.06.2023 г. № 1175 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.04.2022 г. № 703 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022-2024 годы», протоколами рассмотрения заявок б/н от 30.06.2023г., от 10.08.2023 г. между муниципальным образованием «Нерюнгринский район» («Район») и муниципальным образованием «Город Нерюнгри» («Муниципалитет») в 2023 году заключены следующие соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2023 год:

- Соглашение № 11-07/1 от 11.07.2023 г.;

- Соглашение № 16-08/1 от 16.08.2023 г.

2.16. В пункте 2.1 Соглашения № 11-07/1 от 11.07.2023 г. общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете «Муниципалитета» (МО «Город Нерюнгри») на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, указан некорректно в сумме 18 013,66 тыс. рублей, что противоречит пункту 2.2. Соглашения, согласно которому общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Нерюнгринского района в бюджет «Муниципалитета» состоит из суммы, выраженной в процентах от общего объема расходного обязательства «Муниципалитета», уровня софинансирования, равного 20,06%.

2.17. В соответствии с пунктом 3.2. Соглашения № 11-07/1 от 11.07.2023 г Иной межбюджетный трансферт предоставляется при наличии правового акта МО «Город Нерюнгри»

об утверждении перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

В нарушение пункта 3.2. Соглашения № 11-07/1 от 11.07.2023 г правовой акт МО «Город Нерюнгри» об утверждении перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в представленном на проверку комплекте документов **отсутствует** (на проверку не представлен).

2.18. В соответствии с пунктом 4.1.7. Соглашения № 11-07/1 от 11.07.2023 г «Район» обязуется требовать у «Муниципалитета» ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчеты об использовании средств по установленной Соглашением форме.

2.19. **В нарушение** пункта 4.1.7. Соглашения № 11-07/1 от 11.07.2023 г отсутствуют (на проверку не представлены) ежемесячные отчеты об использовании средств предоставленного иного межбюджетного трансферта, предусмотренные условиями Соглашения.

2.20. **В нарушение** пункта 2.5 Контракта № 01163000003220000200001/038А от 22.05.2022г к Актам о приемке выполненных работ (форма КС-2) № 3 от 28.06.2023 г., № 4 от 28.06.2023 г. не приложены (на проверку не представлены) документы, которые считаются их неотъемлемой частью, а именно:

- журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а).

2.21. **В нарушение** пункта 3. статьи 94. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 2.8. Контракта для проверки выполненных работ на соответствие установленным в Контракте требованиям, экспертиза собственными силами или с привлечением сторонних экспертов, экспертных организаций Заказчиком не проводилась, подтверждающие документы на проверку не представлены.

2.22. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: автомобильную дорогу по ул. Дружбы Народов для визуального осмотра выполненных ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 01163000003220000200001/038А от 22.05.2022 г. Для установления фактически выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в присутствии представителя Заказчика и представителя Подрядчика выполнено визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера с применением курвиметра дорожного (заводской № 0508). При визуальном осмотре объекта ремонтных работ протяженность и площадь заасфальтированного дорожного полотна по ул. Дружбы Народов подтверждена.

2.23. **В нарушение** пункта 3.3.1. Соглашения № 16-08/1 от 16.08.2023 г. перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Нерюнгринского района осуществлено Нерюнгринской районной администрацией в отсутствие заверенных копий документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ по объекту, подтверждающие документы на проверку не представлены.

2.24. **В нарушение** пункта 4.1.7. Соглашения № 16-08/1 от 16.08.2023 г. отсутствуют (на проверку не представлены) ежемесячные отчеты об использовании средств предоставленного иного межбюджетного трансферта, предусмотренные условиями Соглашения.

2.25. **В нарушение** пункта 2.12. Порядка № 703 от 19.04.2022 г. Нерюнгринской районной администрацией в 2023 году перечислены средства иного межбюджетного трансферта в объеме 5 335,0 тыс. рублей на счета по исполнению бюджета ГП «Город Нерюнгри» **в отсутствие** заверенных копий документов, предусмотренных Порядком № 703 от 19.04.2022 г., подтверждающих выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по ул. Южно-Якутская, согласно Соглашения № 16-08/1 от 16.08.2023 г. Акты выполненных работ КС-2, КС-3, исполнительная документация **отсутствуют** (на проверку не предоставлены).

2.26. **В нарушение** пункта 3. статьи 94. Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», пункта 2.5. Контракта для проверки выполненных работ на соответствие установленным в Контракте требованиям, экспертиза собственными силами или с привлечением

сторонних экспертов, экспертных организаций Заказчиком не проводилась, подтверждающие документы на проверку не представлены.

2.27. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: автомобильную дорогу по ул. Южно-Якутская для визуального осмотра выполненных ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 01163000003230000370001/047А от 31.07.2023 г. Для установления фактически выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в присутствии представителя Заказчика и представителя Подрядчика выполнено визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера с применением курвиметра дорожного (заводской № 0508). При визуальном осмотре объекта ремонтных работ протяженность и площадь заасфальтированного дорожного полотна по ул. Южно-Якутская подтверждена.

3. Проверкой использования межбюджетных трансфертов, выданных из бюджета муниципального района «Нерюнгринский район» на ремонт автомобильных дорог муниципальному образованию городское поселение «Поселок Серебряный Бор» установлено:

3.1. В нарушение пункта 4.3.5 Соглашения от 19.05.2022 № б/н, обязательство, предусмотренное разделом 4 «Взаимодействие сторон» Соглашения о предоставлении ежемесячного отчета, отчета за 2022 год об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района, Серебряноборской поселковой администрацией **не исполнено**. Ежемесячные отчеты и отчет за 2022 год об использовании межбюджетных трансфертов по установленной форме в приложении № 2 к Соглашению, отсутствуют (на проверку не предоставлены).

3.2. В нарушение статьи 408 Гражданского кодекса РФ (положений Гражданского кодекса РФ), администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района заключено Дополнительное соглашение от 19.10.2022 года в противоречие наступившему событию прекращения договорных обязательств исполнением.

3.3. Пункт 1 Дополнительного соглашения от 19.10.2022 года **не содержит** информацию, обосновывающую внесение изменений на увеличение стоимости контракта (в связи с чем, причины, события, условия и пр.)

3.4. В соответствии с пунктом 2 (нумерация дублируется) Дополнительного соглашения от 19.10.2022 года, остальные условия остаются без изменений. Следовательно, срок исполнения Контракта до 30.09.2022 года, установленный в пункте 1.6 Контракта № 0116300037722000005 от 07.06.2022, остается неизменным. Новая редакции пункта 1.4. в части определения цены Контракта № 0116300037722000005 от 07.06.2022 на весь срок исполнения Контракта, противоречит пункту 1.6. Контракта, так как изменения вносятся 19.10.2022 года и на момент внесения изменений срок исполнения, предусмотренный пунктом 1.6 Контракта № 0116300037722000005 от 07.06.2022, являлся неактуальным (истекшим).

3.5. Согласно пункта 2 (нумерация дублируется) Дополнительного соглашения от 19.10.2022 года, остальные условия Контракта остаются без изменений. Данный пункт Дополнительного соглашения от 19.10.2022 года противоречит (не согласован) пункту 1 Дополнительного соглашения, так как изменение стоимости Контракта влечет за собой и изменение условий Контракта, которые прямо пропорциональны измененной стоимости Контракта (п.1.2 ч.1 ст.95 44-ФЗ).

3.6. В нарушение пункта 13 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., пункта 2.6 Контракта, № 0116300037722000005 от 07.06.2022 г. администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района в сроки, установленные Контрактом, **не были подписаны** усиленной электронной подписью и **размещены** в сети ЕИС документы о приемке выполненных работ, поступившие от Подрядчика (АО «Дорожник») 01.08.2022 года в единой информационной сети.

3.7. **В нарушение** пункта 7 статьи 94 Федерального Закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., пункта 3.1.2 Контракта оплата результатов выполненной работы по муниципальному контракту № 0116300037722000005 от 07.06.2022 года администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района произведена **в отсутствие** документа о приемке, предусмотренного требованиями федерального законодательства о контрактной системе.

3.8. Проверкой установлено использование некорректной формулировки наименования объекта закупки в приложении № 1 «Описание объекта закупки» к Контракту № 0116300037722000005 от 07.06.2022 (далее – приложение № 1 к Контракту). Указанное наименование объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги на территории Поселковой администрации муниципального образования городское поселение «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» **не соответствует** пункту 1.1. Контракта и классификации работ по условиям заключенного Контракта. Контракт заключен на выполнение работ по ремонту ул.2-я радиальная и ул.3-я кольцевая в пос. Серебряный Бор Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) (1 этап), капитальный ремонт дороги условиями Контракта не предусмотрен. При этом в приложении № 1 к Контракту № 0116300037722000005 от 07.06.2022 имеет место разночтение между пунктами, в которых указывается наименование объекта, раздела 2 и раздела 3.

3.9. **В нарушение** раздела 2 приложения № 1 к Контракту № 0116300037722000005 от 07.06.2022 г, контроль за выполнением скрытых работ при ремонте автодороги ул.3-я кольцевая в п. Серебряный Бор администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района **не осуществлялся**. Акты освидетельствования скрытых работ и исполнительная документация к Контракту отсутствуют (на проверку не предоставлены).

3.10. **В нарушение** пункта 7.3., пункта 7.4 раздела 7 «Приемка работ» приложения № 1 к Контракту, Подрядчиком (АО «Дорожник») при сдаче выполненных работ **не исполнены** обязательства в части предоставления Заказчику исполнительной документации, актов освидетельствования скрытых работ и другой технической документации. Заказчиком (Администрация городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района) документы, относящиеся к предмету муниципального контракта № 0116300037722000005 от 07.06.2022 г, у Подрядчика **не истребованы** (на проверку не предоставлены).

3.11. Проверкой установлено, объемы работ, указанные в Акте о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 29.07.2022 года, **не соответствуют** проектно-сметной документации к Контракту № 0116300037722000005 от 07.06.2022 г.

3.12. **В нарушение** пункта 3.1. раздела 3 «Требования к выполнению работ» приложения № 1 к муниципальному контракту № 0116300037722000005 от 07.06.2022, Подрядчиком (АО «Дорожник») подготовительные работы по ремонту автодороги ул. 3-я кольцевая в п. Серебряный Бор, предусмотренные в разделе 1 локально-сметного расчета № 1-01-01 к Контракту на сумму 1 656 981,60 рублей (с учетом накладных расходов, сметной прибыли и НДС 20%), **не выполнены**.

3.13. **В нарушение** пункта 3.1. раздела 3 «Требования к выполнению работ» приложения № 1 к муниципальному контракту № 0116300037722000005 от 07.06.2022, Подрядчиком (АО «Дорожник») работы по устройству основания из черного щебня толщиной 6 см плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, с использованием щебня М 1000, предусмотренные в разделе 1 локально-сметного расчета № 2-01-01 к Контракту, выполнены **не в полном объеме**.

3.14. Принимая во внимание полную оплату Заказчиком работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 29.07.2022 года, администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района допущена неправомерная оплата невыполненных объемов работ, предусмотренных Контрактом, в следствие чего сумма нецелевого использования бюджетных средств составила 3 940 690,56 рублей.

3.15. **В нарушение** пункта 3.1. раздела «Требования к выполнению работ» приложения № 1 к Контракту, объем работ, указанный в Акте о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 29.07.2022 года, **не соответствует** объему работ, предусмотренному в Контракте № 0116300037722000005 от 07.06.2022 г.

3.16. Администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района допущена неправомерная оплата объемов работ, не предусмотренных условиями Контракта № 0116300037722000005 от 07.06.2022 г, в сумме 3 984 665,76 рублей.

3.17. В ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение указанных в акте о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 29.07.2022 года скрытых работ на сумму 564 003,84 рублей не представляется возможным.

3.18. В ходе визуального осмотра установить (подтвердить) фактическое выполнение указанных в акте о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 19.10.2022 года скрытых работ на сумму 123 245,81 рублей не представляется возможным.

3.19. **В нарушение** пункта 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», **в нарушение** пункта 2.5 муниципального контракта № 0116300037722000005 от 07.06.2022, экспертиза результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям контракта, администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района **не проводилась** (на проверку не представлена). Акты приемки выполненных работ приемочной комиссией **отсутствуют** (на проверку не представлены).

3.20. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: автомобильная дорога 3-я кольцевая для визуального осмотра выполненных ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 0116300037722000005 от 07.06.2022. Для установления фактически выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в присутствии представителя Заказчика – главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района, представителя Подрядчика – мастер дорожно-строительного участка АО «Дорожник», выполнено визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера с применением курвиметра дорожного (заводской № 0508).

При визуальном осмотре объекта ремонтных работ установлено, поверхность дорожного полотна покрыта асфальтобетонной смесью, в некоторых местах установлено наличие повреждений на поверхности дороги в виде небольших трещин по ширине дорожного полотна. По итогам обмера, протяженность участка дороги, на котором производились ремонтные работы подтверждена.

3.21. На сайте единой информационной системы (ЕИС) муниципальный контракт № 0116300037722000005 от 07.06.2022 на выполнение работ ул.2-я радиальная и ул.3-я кольцевая в пос. Серебряный Бор Нерюнгринского района в Республике Саха (Якутия) (1 этап) на сумму 18 412 440,00 рублей размещен **с нарушениями** требований федерального законодательства о контрактной системе. Информация по исполнению Контракта, заключенного на сумму 18 412 440,00 рублей размещена с подтверждением исполнения (платежные поручения и заявка на оплату расходов) в сумме 19 284 958,33 рублей. Отклонение составило – 872 518,33 рублей.

3.22. В пункте 2.1 Соглашения № 11-07/3 от 11.07.2023 год, *общий объем* бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете «Муниципалитета» (МО ГП «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района) на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, указан **некорректно** и противоречит пункту 2.2. Соглашения.

3.23. В приложении № 3 Соглашения № 11-07/3 от 11.07.2023 года **некорректно** отражено наименование показателя результативности, а именно указана единица измерения *площади* – метр квадратный (м²), примененная к значению показателя *протяженности* автомобильной дороги 2065,92 (1631,6м + 434,4 м).

3.24. **В нарушение** пункта 4.3.3 Соглашения № 11-07/3 от 11.07.2023 года муниципальным образованием городское поселение «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района в 2023 году достижение значений показателей результативности расходов бюджета «Муниципалитета» (МО ГП «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района), в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, установленном Соглашением, **не обеспечено**. Отклонение составило – 1631,6 м.

Необходимо отметить, в пункте 4.3.2. Соглашения № 11-07/3 от 11.07.2023 года предусматривается обеспечение исполнения требований «Района» (Нерюнгринская районная администрация) по возврату средств в бюджет Нерюнгринского района за нарушение обязательств по достижению значений показателей результативности расходов бюджета «Муниципалитета» (МО ГП «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района) в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт.

3.25. Администрацией городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района при предоставлении ежемесячной отчетности в Нерюнгринскую районную администрацию допущено **нарушение сроков** сдачи отчетности, установленных Соглашением № 11-07/3 от 11.07.2023 года. Отчет об использовании Иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Нерюнгринского района в бюджет МО ГП «Поселок Серебряный Бор» за отчетный период с 07.09.2023 по 20.09.2023 года предоставлен в Нерюнгринскую районную администрацию 21.12.2023 года.

3.26. Дата Дополнительного соглашения от 06.09.2023 № б/н указана **ранее** даты наступившего события заключения муниципального контракта № 0116300037723000008 от 17.07.2023

3.27. **В нарушение** пункта 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», **в нарушение** пункта 2.8, пункта 4.1.8 Контракта № 0116300037723000008 от 17.07.2023 г. экспертиза результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком не проводилась (на проверку не представлена).

3.28. **В нарушение** пункта 2.17 Контракта № 0116300037723000008 от 17.07.2023 приемка законченного ремонта объекта в эксплуатацию приемочной комиссией не осуществлялась. Акты приемки приемочной комиссией объекта в эксплуатацию не составлялись (на проверку не предоставлены).

3.29. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: автомобильная дорога по ул. 2-я радиальная в пос. Серебряный Бор, для визуального осмотра выполненных ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 0116300037723000008 от 17.07.2023 г. Для установления фактически выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в присутствии представителя Заказчика – Главы городского поселения «Поселок Серебряный Бор» Нерюнгринского района, выполнено визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера с применением курвиметра дорожного (заводской № 0508).

При визуальном осмотре объекта ремонтных работ установлено, поверхность дорожного полотна, в том числе 2 примыкания, 11 съездов к домам и тротуары покрыты асфальтобетонной смесью. По итогам обмера, протяженность участка, на котором производился капитальный ремонт составил 439,8 п.м. с учетом захода на пересечение примыкания с основной дорогой, ширина полотна дороги – 6,03 м. Общая протяженность тротуаров, расположенных вдоль проезжей части отремонтированной дороги, составила 347,72 п.м, ширина асфальтобетонного покрытия тротуара – 1,20 м. Тротуары и дорожное полотно обустроены бортовым (бордюрным) камнем БР 100.30.18 в количестве 756 шт., БР 100.20.8 в количестве -353 шт. Дорожное полотно содержит элементы обустройства дороги: дорожные знаки в количестве 6 шт. и разметку проезжей части. Протяженность отремонтированного участка автомобильной дороги ул.2-я радиальная в пос. Серебряный Бор подтверждена.

4. Проверкой использования межбюджетных трансфертов, выданных из бюджета муниципального района «Нерюнгринский район» на ремонт автомобильных дорог муниципальному образованию городское поселение «Поселок Чульман» установлено:

4.1. Согласно протоколу решения Комиссии от 28.04.2022 г. (далее – Протокол от 28.04.2022 г.) по отбору претендентов на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022-2024 годы Муниципальному образованию городское поселение «Поселок Чульман» Нерюнгринского района предоставляются иные межбюджетные трансферты на сумму 16 697 038,91 рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением от 19.04.2022 № 703 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022-2024 годы», протоколом рассмотрения заявок от 28.04.2022 г. № б/н между муниципальным образованием «Нерюнгринский район» и муниципальным образованием городское поселение «Поселок Чульман» заключено Соглашение № 1 от 19.05.2022 года о предоставлении иных межбюджетных трансфертом из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022 год (далее – Соглашение от 19.05.2022 г.).

Предметом Соглашения от 19.05.2022 г. является предоставление из бюджета Нерюнгринского района в 2022 году в бюджет городского поселения «Поселок Чульман» иного межбюджетного трансферта в целях оказания финансовой помощи для создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов поселений, снижения уровня социального напряжения среди населения, вызванного крайне неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог населенных пунктов Нерюнгринского района (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Нерюнгринской районной администрации, как получателю средств бюджета Нерюнгринского района по кодам классификации расходов бюджетов:

- код главного распорядителя средств бюджета Нерюнгринского района
0409 1850010010540 251.

657

Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях реализации мероприятий, связанных с организацией ремонта автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта поселок Чульман по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. Геологическая, ул. Первомайская.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения «Поселок Чульман» на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составил в 2022 году – 12 125 671,31 рублей.

Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Нерюнгринского района в бюджет городского поселения «Поселок Чульман», выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства поселения, на исполнение которого предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного 15,0%, составил – 1 818 850,66 рублей.

В рамках осуществления расходных обязательств, на исполнение которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт, администрацией городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района по итогам электронного аукциона заключены муниципальный контракты:

- муниципальный контракт № 0116300037522000015 от 27.06.2022 г. на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Первомайская, п. Чульман на сумму 6 965 945,05 рублей;

- муниципальный контракт № № 0116300037522000014 от 27.06.2022 г. на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Геологическая, п. Чульман на сумму 6 372 293,39 рублей.

4.2. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением от 19.04.2022 № 703 «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для

осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022-2024 годы», протоколом рассмотрения заявок от 28.04.2022 г. № б/н между муниципальным образованием «Нерюнгринский район» и муниципальным образованием городское поселение «Поселок Чульман» заключено Соглашение № 2 от 19.05.2022 года о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022 год (далее – Соглашение от 19.05.2022 г.).

Предметом Соглашения от 19.05.2022 г. является предоставление из бюджета Нерюнгринского района в 2022 году в бюджет городского поселения «Поселок Чульман» иного межбюджетного трансферта в целях оказания финансовой помощи для создания условий для обеспечения безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения в границах населенных пунктов поселений, снижения уровня социального напряжения среди населения, вызванного крайне неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог населенных пунктов Нерюнгринского района (далее – Иной межбюджетный трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Нерюнгринской районной администрации, как получателю средств бюджета Нерюнгринского района по кодам классификации расходов бюджетов:

- код главного распорядителя средств бюджета Нерюнгринского района 657 0409 1850010010540 251.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется в целях реализации мероприятий, связанных с организацией ремонта автомобильной дороги местного значения в границах населенного пункта поселок Чульман по адресу: РС (Я), Нерюнгринский район, п. Чульман, ул. 35 Лет Якутии, ул. Островского.

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения «Поселок Чульман» на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составил в 2022 году – 17 503 750,88 рублей.

Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Нерюнгринского района в бюджет городского поселения «Поселок Чульман», выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства поселения, на исполнение которого предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного 15,0%, составил – **14 878 188,25 рублей.**

В рамках осуществления расходных обязательств, на исполнение которых предоставлен Иной межбюджетный трансферт, администрацией городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района по итогам электронного аукциона заключены муниципальный контракты:

- муниципальный контракт № 0116300037522000016 от 27.06.2022 г. на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Островского, п. Чульман на сумму 15 087 266,02 рублей;

- муниципальный контракт № 0116300037522000017 от 27.06.2022 г. на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. 35 Лет Якутии п. Чульман на сумму 4 166 859,95 рублей;

Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования городское поселение «Поселок Чульман» подтверждено следующими платежными документами:

- заявка на оплату расходов от 28.09.2022 г. № 2550 на сумму 16 697 038,91 рублей (КБК 657 0409 1850010010 540 251 000 0000 0406) – Администрация городского поселения «Поселок Чульман».

Данные об исполнении Подрядчиком вышеуказанных Контрактов, представлено в Таблице:

№ актов	Дата	Подрядчик	Вид работ	Сумма по акту выполненных работ, руб.	Всего оплачено по контракту, руб.
КС-2 № 1	19.09.2022 г.	АО «Дорожник»	Выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Первомайская, п. Чульман	6 965 945,05	6 965 945,05
КС-3 № 1					
КС-2 № 1	19.09.2022 г.	АО «Дорожник»	Выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Геологическая,п.Чульман	6 372 293,39	6 372 293,39
КС-3 № 1					
КС-2 № 1	20.09.2022 г.	АО «Дорожник»	Выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Геологическая,п.Чульман	15 087 266,02	15 087 266,02
КС-3 № 1					
КС-2 № 1	20.09.2022 г.	АО «Дорожник»	Выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. 35 Лет Якутии,п. Чульман	4 166 859,95	4 166 859,95
КС-3 № 1					
ИТОГО:				32 592 364,41	32 592 364,41

4.3. В целях выполнения ремонтных работ по асфальтированию дорог администрацией городского поселения «Поселок Чульман» в 2022 году были заключены следующие муниципальные контракты, в том числе по результатам электронных аукционов:

- на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. О.Кошевого, п. Чульман № 0116300037522000023 от 22.08.2022 г. на сумму 14 260 924,02 рублей;
- на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Свердлова, п. Чульман № 0116300037522000024 от 22.08.2022 г. на сумму 13 395 409,45 рублей.

Согласно графика работ (приложение № 2 к контракту) и графика оплаты (приложение № 3 к контракту) на **2022 год**, Подрядчиком (ООО «Ава Нефть») были выполнены подготовительные работы, ямочный ремонт, ремонт асфальтобетонного покрытия на общую сумму 200 000,00 рублей.

Оплата работ производилась за счет средств Дорожного Фонда РС(Я) в размере 100 000,00 рублей и средств бюджета поселения в размере 100 000,00 рублей, в соответствии с условиями Соглашения № 14 от 05.04.2022 г., заключенного администрацией городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) о предоставлении субсидии Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) бюджету городского поселения «Поселок Чульман».

Исходя из вышеизложенного, расходные обязательства муниципального образования городское поселение «Поселок Чульман» на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. О.Кошевого, ул. Свердлова, п. Чульман, в **2023 году** составили **30 165 875,54 рублей**.

Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Нерюнгринского района в бюджет городского поселения «Поселок Чульман», выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства поселения (30 165 875,44 руб.), на исполнение которого предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного 14,92%, составил – **4 501 068,27 рублей**.

4.4. В пункте 2.1 Соглашения № 11-07/2 от 11.07.2023, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете «Муниципалитета» (МО ГП «Поселок Чульман») на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, указан **некорректно** и противоречит пункту 2.2. Соглашения.

Согласно пункта 2.2. Соглашения № 11-07/2 от 11.07.2023, общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Нерюнгринского района в бюджет «Муниципалитета» (МО ГП «Поселок Чульман») состоит из суммы, выраженной в процентах от

общего объема расходного обязательства «Муниципалитета» (МО ГП «Поселок Чульман», на исполнение которого предоставляется Иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования, равного рассчитанному проценту.

4.5. В отчетах об использовании Иного межбюджетного трансферта, предусмотренных к предоставлению «Муниципалитетом» (МО ГП «Поселок Чульман») в Нерюнгринскую районную администрацию ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом и в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом, в соответствии с пунктом 4.3.5. Соглашения № 11-07/2 от 11.07.2023, **некорректно** указана сумма расходов, связанная с проведением ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Свердлова, п. Чульман в графе «Сумма расходов, связанная с проведением работ (согласно муниципальному контракту)». Отклонение составило 3 000 000,00 рублей.

4.6. В соответствии с пунктом 1.8 Контракта № 0116300037522000023 от 22.08.2022 г на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. О.Кошевого, п. Чульман, гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе материальный результат, установлен в течение **24 месяца** со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата работ.

Следует обратить внимание, согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 № 37 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта", гарантийный срок 2 года (24 месяца) устанавливается при показателе прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, **более 20 000** автомобилей в сутки.

Учитывая такие критерии как: населенный пункт, численность населенного пункта, значение (значимость) населенного пункта, местонахождение автомобильной дороги (улица, проспект, магистраль и пр.), показатель прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока, примененный при установлении гарантийного срока, является **завышенным и не подтвержден** расчетом среднесуточной интенсивности движения автотранспорта на автомобильной дороге по ул. О.Кошевого, п. Чульман, вследствие чего установлен минимальный гарантийный срок на результат выполненных ремонтных работ.

4.7. В нарушение пункта 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в нарушение пункта 2.5 Контракта № 0116300037522000023 от 22.08.2022 г. экспертиза результатов выполненных работ, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком не проводилась (на проверку не представлена).

4.8. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: автомобильная дорога по ул. О.Кошевого, п. Чульман, для визуального осмотра выполненных ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 0116300037522000023 от 22.08.2022 г. Для установления фактически выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в присутствии представителя Заказчика – заместитель Главы городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района, представителя Подрядчика – директор ООО «Ава-Нефть», выполнено визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера с применением курвиметра дорожного (заводской № 0508).

При визуальном осмотре объекта ремонтных работ установлено, поверхность дорожного полотна, в том числе одно примыкание и шесть съездов к домам, покрыты асфальтобетонной смесью. В некоторых местах установлено наличие повреждений на поверхности дороги в виде небольших трещин по ширине дорожного полотна. По итогам обмера, протяженность участка, на котором производились ремонтные работы, составила 806,0 п.м., средняя ширина полотна дороги, рассчитанная по тринадцати обмерам с разбивкой по 62,0 м., составила – 6,1 м. Дорожное полотно содержит элементы обустройства дороги: разметку проезжей части.

Протяженность и площадь заасфальтированного дорожного полотна по ул. О.Кошевого, п. Чульман, подтверждена.

4.9. В соответствии с пунктом 1.8 Контракта № 0116300037522000024 от 22.08.2022 г, на выполнение ремонтных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Свердлова, п. Чульман, гарантийный срок на результат выполненных Работ, в том числе материальный результат, установлен в течение **24 месяца** со дня подписания Заказчиком акта выполненных работ при условии соблюдения правил и норм эксплуатации результата работ.

Следует обратить внимание, согласно Приказу Министерства транспорта РФ от 05.02.2019 № 37 "Об утверждении типовых условий контрактов на выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений и информационной карты типовых условий контракта", гарантийный срок 2 года (24 месяца) устанавливается при показателе прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, более 20 000 автомобилей в сутки.

Учитывая такие критерии как: населенный пункт, численность населенного пункта, значение (значимость) населенного пункта, местонахождение автомобильной дороги (улица, проспект, магистраль) и пр., показатель прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока, примененный при установлении гарантийного срока, является завышенным и не подтвержденным расчетом среднесуточной интенсивности движения автотранспорта на автомобильной дороге по ул. Свердлова, п. Чульман, вследствие чего установлен минимальный гарантийный срок на результат выполненных ремонтных работ.

4.10. В нарушение пункта 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в нарушение пункта 2.5 Контракта № 0116300037522000023 от 22.08.2022 г. экспертиза результатов выполненных работ по асфальтированию дорожного полотна по ул. Свердлова, п. Чульман, в части их соответствия условиям контракта, Заказчиком не проводилась (на проверку не представлена).

4.11. В рамках проверки контрольной группой Контрольно-счетной палаты МР «Нерюнгринский район» был осуществлен выезд на объект ремонтных работ: автомобильная дорога по ул. Свердлова, п. Чульман, для визуального осмотра выполненных ремонтных работ, предусмотренных муниципальным контрактом № 0116300037522000024 от 22.08.2022 г. Для установления фактически выполненных объемов ремонтных работ Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в присутствии представителя Заказчика – заместителя Главы городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района, представителя Подрядчика – директора ООО «Ава-Нефть», выполнено визуальное обследование с контрольным обмером путем физического замера с применением курвиметра дорожного (заводской № 0508).

При визуальном осмотре объекта ремонтных работ установлено, поверхность дорожного полотна, в том числе два примыкания и пять съездов к домам, покрыты асфальтобетонной смесью. В некоторых местах установлено наличие повреждений на поверхности дороги в виде небольших трещин по ширине дорожного полотна. По итогам обмера, протяженность участка, на котором производились ремонтные работы, составила 850,2 п.м., в том числе: участок от примыкания к дворовой территории, протяженностью 186,2 п.м. (далее – участок 1), участок от примыкания к дворовой территории, протяженностью 664,0 п.м. (далее – участок 2). Средняя ширина полотна дороги на участке 1, рассчитанная по четырем обмерам с разбивкой в 46,5 м., составила 5,45 м. Средняя ширина полотна дороги на участке 2, рассчитанная по восьми обмерам с разбивкой по 83,0 м., составила – 6,10 м. Дорожное полотно содержит элементы обустройства дороги: разметку проезжей части. Протяженность и площадь заасфальтированного дорожного полотна по ул. Свердлова, п. Чульман, подтверждена.

5. Проверкой использования межбюджетных трансфертов, выданных из бюджета муниципального района «Нерюнгринский район» на ремонт автомобильных дорог муниципальному образованию городское поселение «Поселок Золотинка» установлено:

5.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете городского поселения «Поселок Золотинка» на финансовое обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составил в 2022 году –

14 981 357,86 рублей, в том числе за счет средств Дорожного Фонда РС(Я) – 10 896 020,10 рублей, средств МР «Нерюнгринский район» - 4 013 742,76 рублей, средств поселения – 71 595,00 рублей.

5.2. В 2021 году поселковой администрацией городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района в целях выполнения работ по ремонту автодороги АЯМ 315 км заключен муниципальный контракт № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г. Извещение о проведении электронного аукциона № 0116300039921000001 и документация размещены на сайте ЕИС 04.06.2021 года.

Предмет муниципального контракта: работы по ремонту автодороги АЯМ 315 км.

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) составила 25 357 347,19 рублей.

5.3. Работы по ремонту автодороги АЯМ 315 км, предусмотренные муниципальным контрактом № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г., выполнены ООО «Ава Нефть» ранее сроков, установленных Контрактом (с 28.06.2021 г. до 30.09.2022 г.). Подрядчик выполнил работы в 2021 году в полном объеме на сумму 22 187 678,69 рублей, в том числе объем работ на сумму расходного обязательства муниципального образования городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района 2022 года – 14 981 357,86 рублей.

Оплата выполненных работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ 315 км в 2021 году произведена на сумму 7 206 320,83 рублей, из них: за счет средств Дорожного Фонда РС(Я) – 5 684 880,00 рублей, за счет средств МР «Нерюнгринский район» - 1 080 948,13 рублей, за счет средств поселения – 440 492,70 рублей.

Исходя из вышеизложенного, расходные обязательства муниципального образования городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района по муниципальному контракту № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г. на выполнение работ по ремонту автодороги АЯМ 315 км, в **2022 году составили 14 981 357,86 рублей.**

5.4. В нарушение пункта 4.3.5 Соглашения от 13.05.2022 № б/н, обязательство, предусмотренное разделом 4 «Взаимодействие сторон» Соглашения о предоставлении ежемесячного отчета об использовании иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района, Золотинской поселковой администрацией **не исполнено**. Ежемесячные отчеты об использовании межбюджетных трансфертов по установленной форме в приложении № 2 к Соглашению, отсутствуют (на проверку не предоставлены).

5.5. В приложении № 3 к Соглашению значение показателя результативности **1900** погонных метров установлено на условиях софинансирования расходного обязательства муниципального образования городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района на ремонт автодороги АЯМ 315 км, согласно муниципального контракта № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г. на сумму 22 187 678,69 рублей. При этом, локальный сметный расчет к заключенному Контракту предусматривает выполнение работ по ремонту автодороги АЯМ 315 км в объеме 10680 м2 из расчета протяженности дороги **1780** метров при ширине дорожного полотна 6 метров. Значение показателя результативности, установленное в Соглашении, имеет отклонение с локально-сметной документацией к Контракту, в рамках которого выделяется межбюджетный трансферт, в размере 120 погонных метра.

В Отчете муниципального образования городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района по состоянию на 01.01.2023 года указано плановое значение показателя результативности – 2 км, что **не соответствует** установленному показателю на 2022 год по условиям Соглашения, отклонение составило – 100 погонных метров.

Согласно акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 от 29.07.2021 г. и акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 от 25.10.2021 г. общий объем выполненных работ по ремонту автодороги АЯМ 315 км составил 10680 м2 из расчета протяженности дороги 1780 метров при ширине дорожного полотна 6 метров. В Отчете муниципального образования городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района по состоянию на 01.01.2023 года указано фактическое значение показателя результативности равное 2 км. Отклонение между показателем результативности, установленным в Соглашении и показателем в Отчете на 01.01.2023 года составило – 220 погонных метров.

Исходя из вышеизложенного, проверкой установлено **несоответствие** установленных, отчетных и фактических показателей результативности расходов бюджета городского поселения «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района.

5.6. **В нарушение** пункта 1.6.1. Контракта приложение № 2 «График выполнения работ» к муниципальному контракту № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г. **не содержит** этапы выполнения Работ, предусматриваемые Контрактом.

Необходимо отметить, муниципальный контракт № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г. на выполнение работ по ремонту автодороги АЯМ 315 км, представленный на проверку на бумажном носителе, **не содержит** подписи Сторон, заверенные печатью.

5.7. Работы по ремонту автодороги АЯМ 315 км, предусмотренные муниципальным контрактом № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г., выполнены ООО «Ава Нефть» ранее сроков, установленных Контрактом (с 28.06.2021 г. до 30.09.2022 г.). Подрядчик выполнил работы в 2021 году в полном объеме на сумму 22 187 678,69 рублей, в том числе объем работ на сумму расходного обязательства муниципального образования городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района 2022 года – 14 981 357,86 рублей.

Оплата выполненных работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ 315 км в 2021 году произведена на сумму 7 206 320,83 рублей, из них: за счет средств Дорожного Фонда РС(Я) – 5 684 880,00 рублей, за счет средств МР «Нерюнгринский район» - 1 080 948,13 рублей, за счет средств поселения – 440 492,70 рублей.

Исходя из вышеизложенного, расходные обязательства муниципального образования городское поселение «Поселок Золотинка» Нерюнгринского района по муниципальному контракту № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г. на выполнение работ по ремонту автодороги АЯМ 315 км, в **2022 году составили 14 981 357,86 рублей.**

5.8. **В нарушение** пункта 3 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», **в нарушение** пункта 2.3 Контракта № 0116300039921000001 от 28.06.2021 г. экспертиза результатов выполненных работ по ремонту автомобильной дороги АЯМ 315 км – Золотинка на соответствие установленным в Контракте требованиям, Заказчиком не проводилась (на проверку не представлена).

III. Выводы:

По итогам проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой МР «Нерюнгринский район» в Нерюнгринской районной администрации выявлены нарушения следующих законодательных и нормативных документов: Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ); Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Нерюнгринского района местным бюджетам поселений Нерюнгринского района для осуществления расходных обязательств, связанных с организацией ремонтов автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений на 2022-2024 годы», утвержденный постановлением Нерюнгринской районной администрации № 703 от 19.04.2022 г; Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный Постановлением Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2018 № 451.

IV. Предложения (рекомендации):

1. Направить информацию по результатам проверки в Нерюнгринский районный Совет депутатов и Главе МР «Нерюнгринский район».

2. Направить информацию в правоохранительные органы, в соответствии с пунктом 8 статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований"

3. По результатам контрольного мероприятия на основании подпункта 17.1., пункта 17 Положения о Контрольно-счетной палате МР «Нерюнгринский район», утвержденного решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 18.09.2024 № 6-11, направить в адрес Нерюнгринской районной администрации представление.

4. Контрольно-счетной палате МР «Нерюнгринский район» принять меры по контролю устранения выявленных в ходе проверки нарушений и недостатков.

Аудитор
Контрольно-счетной палаты
МР «Нерюнгринский район»



Н.И.Галка